

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025

OSUM SOLICITANTE	No. Solicitud	SEMANA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	HORA FINALIZACIÓN	CONTINUO / DIARIO	ID EQUIPO / INSTALACIÓN	TIPO INSTALACIÓN	NIVEL DE VOLTAJE [kV]	SUBESTACIÓN	MANTENIMIENTO INDISPONIBILIDAD O FUMIGACIÓN O ESQUEMA DE PROTECCIÓN	EQUIPO/INSTALACIÓN/ SÍMBOLO INEXISTENTE DE MANERA INDIRECTA	SIN DESCONECCIÓN / CON DESCONECCIÓN	PRUEBAS O PUESTA EN OPERACIÓN / NUEVA INSTALACIÓN A LA RTE	REPUTACIÓN INSTALACIONES EXISTENTES	PROGRAMADO / NO PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	MANEJOS A REALIZAR	COMENTARIOS / OBSERVACIONES OSUM	CONSECUENCIAS / POSIBLES IMPACTOS A LA RTE	CONDICIONES SEGURIDAD	RAZÓN DE URGENCIA	INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS	ESTADO SOLICITUD	MANTENIMIENTO MAYOR/MENOR		
AMM	1	5	28/01/2025	7:00	28/01/2025	18:00	CONTINUO	LT Pacifico - Aguacapa 230 kV	LÍNEA	230	Pacifico, Aguacapa	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles.	Apertura de interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	2	5	31/01/2025	7:00	31/01/2025	18:00	CONTINUO	LT Pacifico - San Joaquín 230 kV	LÍNEA	230	Pacifico, San Joaquín	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles.	Apertura de interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	3	5	02/02/2025	8:00	02/02/2025	16:00	CONTINUO	Subestación Guatemala Norte, LT Tac-Tic circuito 1 230 kV	LÍNEA	230	Guatemala Norte y Tac-Tic	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	4	6	08/02/2025	8:00	08/02/2025	16:00	CONTINUO	Subestación Guatemala Norte, LT Tac-Tic circuito 2 230 kV	LÍNEA	230	Guatemala Norte y Tac-Tic	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	5	7	15/02/2025	8:00	15/02/2025	16:00	CONTINUO	Subestación Tac-Tic, LT Chisoy 2 circuito 1 230 kV	LÍNEA	230	Tac-Tic y Chisoy 2	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	6	7	16/02/2025	8:00	16/02/2025	16:00	CONTINUO	Subestación Tac-Tic, LT Chisoy 2 circuito 2 230 kV	LÍNEA	230	Tac-Tic y Chisoy 2	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	7	8	17/02/2025	7:00	24/02/2025	17:00	CONTINUO	BANCA SAN AGUSTIN	SUBESTACIÓN	230	GUATE NORTE	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de concentrador de bahía	Desenergizar línea Guate Norte-San Agustín y atender en ambos extremos, los días 23/02/2025 y 24/02/2025. Los días posteriores se irán registrando alarmas en caso de generar apertura del interruptor.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	8	8	18/02/2025	7:00	18/02/2025	18:00	CONTINUO	LT La Vega II - Aguacapa 230 kV, circuito 1	LÍNEA	230	La Vega II, Aguacapa	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles.	Apertura de interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	9	8	20/02/2025	7:00	20/02/2025	18:00	CONTINUO	LT La Vega II - Aguacapa 230 kV, circuito 2	LÍNEA	230	La Vega II, Aguacapa	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles.	Apertura de interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	10	8	22/02/2025	8:00	22/02/2025	16:00	CONTINUO	Subestación Guatemala Este circuito 1 230 kV	LÍNEA	230	Guatemala Sur y Guatemala Este	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	11	8	23/02/2025	8:00	23/02/2025	16:00	CONTINUO	Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala Este circuito 2 230 kV	LÍNEA	230	Guatemala Sur y Guatemala Este	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	12	9	24/02/2025	7:00	24/02/2025	18:00	CONTINUO	LT La Vega I - San Antonio 230 kV	LÍNEA	230	La Vega II, San Antonio	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles.	Apertura de interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	13	9	25/02/2025	7:00	25/02/2025	18:00	CONTINUO	LT La Vega II - Ahuehualán 230 kV	LÍNEA	230	La Vega II, Ahuehualán	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles.	Apertura de interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	NO	SI	AFROBADO	Mayor
AMM	14	12	22/03/2025	7:00	23/03/2025	17:00	DIARIO	BANCA LA VEGA 2, circuito 1	SUBESTACIÓN	230	AGUACAPA	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de aisladores del lado de la línea, apriete conectores, pruebas predictivas a equipos de campo	Desenergizar línea Aguacapa-La Vega 2, atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	15	13	25/03/2025	7:00	26/03/2025	17:00	DIARIO	BANCA SAN AGUSTIN	SUBESTACIÓN	230	GUATE NORTE	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de aisladores del lado de la línea, apriete conectores, pruebas predictivas a equipos de campo	Desenergizar línea Guate Norte-San Agustín y atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	16	13	26/03/2025	7:00	26/03/2025	17:00	DIARIO	BANCA LA ENTRADA	SUBESTACIÓN	230	PANALUYA	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de aisladores del lado de la línea, apriete conectores, pruebas predictivas a equipos de campo	Desenergizar línea Panaluya-La Entrada y atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	NO	SI	AFROBADO	Mayor
AMM	17	14	06/04/2025	8:00	06/04/2025	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión Chisoy - Chisoy 2 circuito 1 230 kV	LÍNEA	230	Chisoy y Chisoy 2	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	18	15	08/04/2025	7:00	08/04/2025	18:00	CONTINUO	LT Tac-Tic, Puntos 230 kV	LÍNEA	230	Tac-Tic, Puntos	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE Tac-Tic: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles.	Apertura de interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	19	15	13/04/2025	8:00	13/04/2025	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión Chisoy - Chisoy 2 circuito 2 230 kV	LÍNEA	230	Chisoy y Chisoy 2	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	20	16	20/04/2025	6:00	20/04/2025	18:00	CONTINUO	Escuella 1 - Siguatepeque 230 kV	LÍNEA	230	Escuella 1 y Siguatepeque	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	21	17	25/04/2025	7:00	25/04/2025	18:00	CONTINUO	LT San Agustín-Chisoy 2 230 kV	LÍNEA	230	San Agustín, Chisoy II	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE San Agustín y SE Chisoy II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles.	Apertura de interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	22	17	26/04/2025	8:00	26/04/2025	16:00	CONTINUO	Subestación Guatemala Norte, LT Guatemala Este circuito 1 230 kV	LÍNEA	230	Guatemala Norte y Guatemala Este	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	23	17	26/04/2025	7:00	26/04/2025	18:00	CONTINUO	LT Chisoy II - Uspantán 230 kV, circuito 1	LÍNEA	230	Chisoy II, Uspantán	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE Chisoy II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles.	Apertura de interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor
AMM	24	17	27/04/2025	7:00	27/04/2025	18:00	CONTINUO	LT Chisoy II - Uspantán 230 kV, circuito 2	LÍNEA	230	Chisoy II, Uspantán	NO	NA	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE Chisoy II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles.	Apertura de interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	AFROBADO	Menor

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025

AMM	25	17	27/04/2025	8.00	27/04/2025	16.00	CONTINUO	Subestación Guatemala Norte, LT Guatemala Este circuito 1 230 KV	LÍNEA	230	Guatemala Norte y Guatemala Este	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	26	18	30/04/2025	7.00	30/04/2025	18.00	CONTINUO	LT Chioy 1- Tacic 230 KV, circuito 1	LÍNEA	230	Chioy 6, Tacic	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE Chioy 6: Mantenimiento a Equipos de potencia de la barra. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a tramo de línea consecuentemente a TRANSDUCHA, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aisladores, sala y pódio de ASES.	Apertura de los interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	27	18	01/05/2025	7.00	01/05/2025	18.00	CONTINUO	LT Chioy 1- Tacic 230 KV, circuito 2	LÍNEA	230	Chioy 6, Tacic	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE Chioy 6: Mantenimiento a Equipos de potencia de la barra. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a tramo de línea consecuentemente a TRANSDUCHA, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aisladores, sala y pódio de ASES.	Apertura de los interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	28	20	11/05/2025	8.00	11/05/2025	16.00	CONTINUO	Subestación Escuintla 1, LT Erasec 1 230 KV	LÍNEA	230	Escuintla 1 y Escuintla 2	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	29	20	12/05/2025	8.00	12/05/2025	16.00	CONTINUO	Subestación Escuintla 2, LT Erasec 2 230 KV	LÍNEA	230	Escuintla 1 y Escuintla 2	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	30	20	17/05/2025	8.00	17/05/2025	16.00	CONTINUO	Línea de Transmisión Pacifico Aguacapa 230 KV	LÍNEA	230	Pacifico y Aguacapa	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	31	20	18/05/2025	8.00	18/05/2025	16.00	CONTINUO	Línea de Transmisión San Joaquín Pacifico 230 KV	LÍNEA	230	San Joaquín y Pacifico	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	32	21	22/05/2025	7.00	22/05/2025	18.00	CONTINUO	LT Covadonga - Upatitan 230 KV	LÍNEA	230	Covadonga, Upatitan	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE Covadonga y SE Upatitan: Mantenimiento a Equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	33	21	24/05/2025	8.00	24/05/2025	16.00	CONTINUO	Subestación Escuintla 2, LT San Joaquín 230 KV	LÍNEA	230	Escuintla 1	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	34	23	07/06/2025	8.00	08/06/2025	18.00	CONTINUO	Guatemala Sur - Itzamal	SUBESTACIÓN	230	INCENSO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE SUBESTACIONES	APERTURA DE INTERRUPTORES DE POTENCIA, SECCIONADORES Y CABLES SPV	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	35	24	15/06/2025	8.00	15/06/2025	16.00	CONTINUO	Subestación Guatemala Este, LT San Antonio 230 KV	LÍNEA	230	Guatemala Este y San Antonio	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	36	25	22/06/2025	8.00	22/06/2025	16.00	CONTINUO	Línea de Transmisión La Vega 2 - San Antonio 230 KV	LÍNEA	230	La Vega 2 y San Antonio	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	37	26	28/06/2025	7.00	28/06/2025	18.00	CONTINUO	Línea de Transmisión La Vega 2 - Jalapaque (Moyuta) 230 KV	LÍNEA	230	La Vega 2 y Jalapaque (Moyuta)	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos. Se requiere la barra 230 KV (2) Desconectada. Se necesita alertar los campos con puesta a tierra en los extremos. Se requiere la barra 230 KV de Montaje sobre desmontarse por esquema de protección.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	38	26	28/06/2025	7.00	28/06/2025	18.00	CONTINUO	Línea de Transmisión Jalapaque (Moyuta) - Ahuachapán 230 KV	LÍNEA	230	Moyuta	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones, pruebas a CTS y PFS	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos. Se requiere la barra 230 KV de Montaje sobre desmontarse por esquema de protección.	N/A		N/A	N/A	N/A	SI	NO	SI			AFROBADO	MEJOR
AMM	39	26	29/06/2025	8.00	29/06/2025	16.00	CONTINUO	Línea de Transmisión Jalapaque (Moyuta) - Ahuachapán 230 KV	LÍNEA	230	La Vega 2 y Ahuachapán	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	SI	NO	SI			AFROBADO	MEJOR
AMM	40	27	03/07/2025	8.00	03/07/2025	16.00	CONTINUO	Subestación Aguacapa, LT La Vega 2 Circuito 2 230 KV	LÍNEA	230	Pacifico y Aguacapa	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	41	28	11/07/2025	7.00	11/07/2025	18.00	CONTINUO	Subestación Escuintla 1, LT La Vega 2 Circuito 3 230 KV	LÍNEA	230	Moyuta	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de interruptor 230 KV en SE MOYUTA	Se necesita alertar los campos con puesta a tierra en los extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	42	29	16/07/2025	7.00	16/07/2025	18.00	CONTINUO	LT Pacifico - Santa Ana 230 KV	LÍNEA	230	Pacifico, Santa Ana	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE Pacifico y SE Santa Ana: Mantenimiento a Equipos de potencia de la barra. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aisladores, sala y pódio de ASES.	Apertura de los interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	43	30	27/07/2025	8.00	27/07/2025	16.00	CONTINUO	Subestación Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 1 230 KV	LÍNEA	230	Guatemala Norte y Tac Tic	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	44	31	03/08/2025	8.00	03/08/2025	16.00	CONTINUO	Subestación Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 2 230 KV	LÍNEA	230	Guatemala Norte y Tac Tic	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	45	32	06/08/2025	7.00	06/08/2025	18.00	CONTINUO	LT Pacifico - Magdalena 230 KV	LÍNEA	230	Pacifico, Magdalena	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SE Pacifico y SE Magdalena: Mantenimiento a Equipos de potencia de la barra. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aisladores, sala y pódio de ASES.	Apertura de los interruptores y almacenamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	46	32	10/08/2025	8.00	10/08/2025	16.00	CONTINUO	Subestación Tac Tic, LT Chioy 2 circuito 1 230 KV	LÍNEA	230	Tac Tic y Chioy 2	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR
AMM	47	33	17/08/2025	8.00	17/08/2025	16.00	CONTINUO	Subestación Tac Tic, LT Chioy 2 circuito 2 230 KV	LÍNEA	230	Tac Tic y Chioy 2	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Atender en ambos extremos.	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO			AFROBADO	MEJOR

CND ENE	2	1	05/01/2025	7:00	05/01/2025	15:00	CONTINUO	Barra 138 KV Indagando las líneas L325 (AGP-CHMG, L326 (AGP-SP3) y L327 (AGP-SP3), suministro a la generación térmica a ENERGIA.	8888A	138	Agua Fría	SI	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarias y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarias asociadas	El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión.	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND ENE	3	2	08/01/2025	8:00	08/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 220 KV L3122 Progreso (9995)	INTERRUPTOR	220	Progreso	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarias y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarias y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión.	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR

**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025**

CND ENE	4	2	11/01/2025	8:00	11/01/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 1505 / San Pedro Sula Sur - La Puerta (3031 - 3078). Barra 138 KV B007, B008 / Berrnago (3031)	LÍNEA	138	San Pedro Sula Sur / La Puerta	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados. Además, corte de ramas próximas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	No se ve afectada la topología del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la línea L507/505 de igual características.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	5	2	12/01/2025	8:00	12/01/2025	16:00	CONTINUO	Barra 138 KV B007, B008 / Berrnago (3031) & Línea de Transmisión 1512 / Berrnago - Chetuma (3031-3080)	LÍNEA Y BARRA	138	Berrnago / Chetuma	SI	La apertura de esta línea de transmisión indicaría la subestación La Victoria.	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento a barra de transmisión, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	Se realizará una barra a la vez Berrnago B007 de 8:00 a 12:00 horas. Barra B008 de 12:00 a 16:00 horas.							NO	SI	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	6	2	12/01/2025	8:00	12/01/2025	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión de 138 KV 1556 / Miraflores - Cahavel (3085-3093)	LÍNEA	138	Miraflores / Cahavel	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor y ampliación de bracha	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	7	3	14/01/2025	8:00	14/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6212 / Suyapa (3033)	INTERRUPTOR	230	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	8	3	15/01/2025	8:00	15/01/2025	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV B011 / Cahavel (3029)	BARRA	138	Cahavel	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de esta barra no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	9	3	15/01/2025	8:00	15/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6212 / Suyapa (3033)	INTERRUPTOR	230	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	10	3	16/01/2025	8:00	16/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptores de 230 KV 6211, 6213 / Cajon (3033)	INTERRUPTOR	230	Cajon	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	11	3	16/01/2025	8:00	16/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6213 / Suyapa (3033)	INTERRUPTOR	230	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	12	3	17/01/2025	8:00	17/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 138 KV 5227 / San Pedro Sula Sur (3023)	INTERRUPTOR	138	San Pedro Sula Sur	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptor y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	13	3	17/01/2025	8:00	17/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6213 / Suyapa (3033)	INTERRUPTOR	230	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	14	3	18/01/2025	8:00	18/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6213 / Suyapa (3033)	INTERRUPTOR	230	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	15	3	18/01/2025	8:00	18/01/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 1508 / Berrnago - Circunvalación (3017 - 3024) y Barra de 138 KV B024/ Circunvalación (3024).	LÍNEA Y BARRA	138	Berrnago / Circunvalación	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.							NO	SI	NO	AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	16	3	19/01/2025	8:00	19/01/2025	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV B020 / La Puerta (3078) y Línea de Transmisión de 138 KV 1505 / San Pedro Sula Sur - La Puerta (3023 - 3078).	BARRA	138	La Puerta	SI	El desape de esta barra forzará que la línea de 138 KV 1507 quede conectada desde subestación San Pedro Sula Sur para alimentar la carga de subestación La Puerta asociada a transformador UMS09 de 25 MVA.	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos.	El desape de esta barra indicaría las líneas 1505 completa y de manera parcial la línea 1507.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	17	3	19/01/2025	8:00	19/01/2025	16:00	CONTINUO	Transformador de 230 KV 6211 / Suyapa (3033)	TRANSFORMADOR	230	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	No se ve afectado el Sistema Interconectado Nacional se cuenta con arreglo de tres transformadores en paralelo de 100 MVA cada uno.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	18	4	21/01/2025	8:00	21/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 138 KV 5207 / San Pedro Sula Sur (3023)	INTERRUPTOR	138	San Pedro Sula Sur	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptor y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	19	4	21/01/2025	8:00	21/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6214 / Suyapa (3033)	INTERRUPTOR	230	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	20	4	22/01/2025	8:00	22/01/2025	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV B001 / Cahavel (3029)	BARRA	138	Cahavel	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de esta barra no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	21	4	22/01/2025	8:00	22/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6214 / Suyapa (3033)	INTERRUPTOR	230	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	22	4	23/01/2025	8:00	23/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6211 / Suyapa (3033)	INTERRUPTOR	230	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	23	4	24/01/2025	8:00	24/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6212 / Suyapa (3033)	INTERRUPTOR	230	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	24	4	24/01/2025	8:00	24/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor 138 KV 5208 / Termica SULZER (3122).	INTERRUPTOR	138	Termica SULZER	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados.	El desape de interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	25	4	25/01/2025	8:00	25/01/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 1507 / San Pedro Sula Sur - La Puerta (3023-3078)	LÍNEA	138	San Pedro Sula Sur / La Puerta	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	No se ve afectada la topología del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la línea L505/507 de igual características.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	26	4	25/01/2025	8:00	25/01/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 1556 / Miraflores - Cahavel (3085-3093)	LÍNEA	138	Miraflores / Cahavel	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor y ampliación de bracha	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	27	4	26/01/2025	8:00	26/01/2025	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión de 138 KV 1501 / Río Lindo - Cahavel (3088-3093)	LÍNEA Y INTERRUPTOR	138	Río Lindo / Cahavel	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.							NO	SI	NO	AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	28	4	26/01/2025	8:00	26/01/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6214 / Suyapa - Cerro de Hula (3033-3045).	LÍNEA	230	Suyapa / Cerro de Hula	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor y ampliación de bracha	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	29	5	27/01/2025	8:00	27/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6212 / Progreso (3095)	INTERRUPTOR	230	Progreso	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	30	5	27/01/2025	8:00	27/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6213 / Amateuca (3020)	INTERRUPTOR	230	Amateuca	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR
CND ENE	31	5	28/01/2025	8:00	28/01/2025	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 6212 / Amateuca (3020)	INTERRUPTOR	230	Amateuca	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.							NO	NO	NO	AFROBADO	MEJOR

DETALLE DE INTERVENIONES PLANIFICADAS																														
CND	ENE	33	5	29/01/2025	8:00	29/01/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6215 / Programo (5095)	INTERRUPTOR	230	Programo	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	33	5	29/01/2025	8:00	29/01/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6212 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	34	5	30/01/2025	8:00	30/01/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6705 / Amaratuca (5430)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	35	5	31/01/2025	8:00	31/01/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 138 KV 1304 / Circumvalación (1052)	INTERRUPTOR	138	Circumvalación	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios asociados	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	36	5	31/01/2025	8:00	31/01/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6213 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	37	5	31/01/2025	8:00	31/01/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 1310 / Bella Vista - Bermejo (5045 - 3037)	LÍNEA	138	Bella Vista / Bermejo	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND	ENE	38	5	01/02/2025	8:00	01/02/2025	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV 8522 Fe. Lindo (1098)	BARRA	138	Rio Lindo	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios y equipos asociados	El desape de esta barra no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	39	5	01/02/2025	8:00	01/02/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6008 / Cajón - Amaratuca (5031 - 3429)	LÍNEA	230	Cajón / Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Apertura de interruptores, secundarios, asociados y puesta a tierra en ambos extremos					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND	ENE	40	5	02/02/2025	8:00	02/02/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 1350 / San Pedro Sula Sur - Circumvalación (5001 - 3051)	LÍNEA	138	San Pedro Sula Sur / Circumvalación	SI	La apertura de esta línea de transmisión indigiere la subestación El Estadio.	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND	ENE	41	5	02/02/2025	8:00	02/02/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 1316 / Tela - Celis Termita (3118 - 3055)	LÍNEA	138	Tela / Celis Termita	SI	La apertura de esta línea radial indigiere la línea 1517 Celis Termita - San Indio	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios, equipos asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND	ENE	42	5	02/02/2025	7:00	02/02/2025	17:00	Continuo	Transformador de 138 KV 7542 / Suyapa (5050)	TRANSFORMADOR	138	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores, transformador y secundarios asociados.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND	ENE	43	6	04/02/2025	8:00	04/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 138 KV 5332 / San Pedro Sula Sur (3233)	INTERRUPTOR	138	San Pedro Sula Sur	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	44	6	04/02/2025	8:00	04/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6706 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	45	6	05/02/2025	8:00	05/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6230 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	46	6	06/02/2025	8:00	06/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6230 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	47	6	07/02/2025	8:00	07/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6231 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	48	6	08/02/2025	8:00	08/02/2025	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV 8526 / Termita (5122)	BARRA	138	Termita 5122R	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios y secundarios					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND	ENE	49	6	08/02/2025	8:00	08/02/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6168 / Cerro de Hula - Puenta (5144 - 3051)	LÍNEA	230	Cerro de Hula / Puenta	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor y ampliación de bracha	Apertura de interruptores, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND	ENE	50	6	08/02/2025	8:00	08/02/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 1020 / Bermejo-San Pedro Sula Sur (3012 - 3020)	LÍNEA	138	Bermejo / San Pedro Sula Sur	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Corte de ramas proximas a la línea.	Apertura de interruptores asociados, secundarios y puesta a tierra en ambos extremos					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND	ENE	51	6	09/02/2025	7:00	09/02/2025	17:00	Continuo	Transformador de 230 KV 1605 / Amaratuca (5429), Línea de transmisión de 138KV 1058 / Amaratuca - Comacagua (1000 - 1471) y Línea de transmisión de 138 KV 1057 / Santa Fe - Amaratuca (3001 - 3427)	LÍNEA Y TRANSFORMADOR	230	Amaratuca / Comacagua / Santa Fe	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores, transformador y secundarios asociados					NO	SI	NO	APROBADO	MEJOR	
CND	ENE	52	7	10/02/2025	8:00	10/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6231 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	53	7	11/02/2025	8:00	11/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6231 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	54	7	12/02/2025	8:00	12/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6232 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	55	7	13/02/2025	8:00	13/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6240 / Cajón (5031)	INTERRUPTOR	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	56	7	13/02/2025	8:00	13/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6208 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	57	7	14/02/2025	8:00	14/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6209 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	58	7	15/02/2025	8:00	15/02/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6209 / Amaratuca (5429)	INTERRUPTOR	230	Amaratuca	NO	NINGUNO	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND	ENE	59	7	15/02/2025	8:00	15/02/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 1512 / Bermejo - Choloma (3037 - 3051)	LÍNEA	138	Choloma / Bermejo	SI	La apertura de esta línea de transmisión indigiere la subestación La Victoria.	CON DESCONEXIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.					NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	



**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025**

CND ENE	90	10	01/03/2025	8:00	01/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6215 / Cerro de Hula (1344)	INTERRUPTOR	230	Cerro de Hula	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	91	11	11/03/2025	8:00	11/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6215 / Cerro de Hula (1344)	INTERRUPTOR	230	Cerro de Hula	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	92	11	12/03/2025	8:00	12/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6215 / Cerro de Hula (1344)	INTERRUPTOR	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	93	11	12/03/2025	8:00	12/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6244 / Cerro de Hula (1344)	INTERRUPTOR	230	Cerro de Hula	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	94	11	13/03/2025	8:00	13/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6215 / Cajón (1312)	INTERRUPTOR	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	95	11	13/03/2025	8:00	13/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6215 / Cerro de Hula (1344)	INTERRUPTOR	230	Cerro de Hula	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	96	11	15/03/2025	8:00	15/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción 138 KV 52811 / Termica SULZER (1122)	INTERRUPTOR	138	Termica SULZER	SI	La apertura de este interruptor indigene la línea 5212 asociada a la generación termica RUCDA	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores, seccionadores asociados.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	97	11	15/03/2025	8:00	15/03/2025	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión 138 KV 1544 / Agua Rio Nance (1040-1400)	LÍNEA	138	Rijon / Rio Nance	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	98	11	16/03/2025	8:00	16/03/2025	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión 138 KV 1139/Remada-Región (13-3002)	LÍNEA	138	Erasmado / Regueto	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La central hidroeléctrica Anual realizará operación en isla, evitando la operación y Recusado de las subestaciones NOL, CCE, RL, TDC, BDR y PDC.							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	99	11	16/03/2025	7:00	16/03/2025	17:00	Continuo	Transformador de 138 KV 1510 / Escoria (1000)	TRANSFORMADOR	138	Soyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores, seccionadores asociados.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	100	12	20/03/2025	8:00	20/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 138 KV 5284 / Circunvalación (1302)	INTERRUPTOR	138	Circunvalación	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	101	12	22/03/2025	8:00	22/03/2025	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión de 138 KV 154 / Termica SULZER BIAG (1122-1400)	LÍNEA	138	Termica SULZER / BIAG	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Corte urgente de ramas cercanas a la línea y cambio de aislamiento dañado	Después de Línea de Transmisión y equipo asociado								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	102	12	23/03/2025	8:00	23/03/2025	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión de 138 KV 1503 / Progreso - Rio Lindo (1008-1400)	LÍNEA E	138	Progreso / Rio Lindo	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.								NO	SI	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	103	13	24/03/2025	8:00	24/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 138 KV 5205 / Rio Lindo (1008)	INTERRUPTOR	138	Rio Lindo	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	104	13	24/03/2025	8:00	24/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6210 / Agua Caliente (1302)	INTERRUPTOR	230	Agua Caliente	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	105	13	24/03/2025	6:00	24/03/2025	18:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6213 / San Buenaventura (1300)	INTERRUPTOR	230	San Buenaventura	No	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo al interruptor de potencia y equipos asociados	Apertura de interruptor y seccionadores asociados.								No	No	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	106	13	27/03/2025	8:00	27/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 138 KV 5207 / San Pedro Sula (Sur) (1201)	INTERRUPTOR	138	San Pedro Sula Sur	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	107	13	27/03/2025	8:00	27/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6218 / Agua Caliente (1302)	INTERRUPTOR	230	Agua Caliente	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	108	13	27/03/2025	6:00	27/03/2025	18:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6212 / San Buenaventura (1300)	INTERRUPTOR	230	San Buenaventura	No	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo al interruptor de potencia y equipos asociados	Apertura de interruptor y seccionadores asociados.								No	No	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	109	13	28/03/2025	8:00	28/03/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6216 / Agua Caliente (1302)	INTERRUPTOR	230	Agua Caliente	NO	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados	Apertura de interruptores y seccionadores asociados.	La apertura de este interruptor no indigene líneas de transmisión.								NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENE	110	13	28/03/2025	6:00	28/03/2025	18:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6209 / San Buenaventura (1300)	INTERRUPTOR	230	San Buenaventura	No	NINGUNO	CON DESCONEJÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo al interruptor de potencia y equipos asociados	Apertura de interruptor y seccionadores asociados.								No	No	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENE	111				28/03/2025	18:00	DIARIO	Línea de Transmisión de 230 KV 6212 / San Buenaventura - El Codo, Tierra 8600 e interrupciones de 230 KV 6212, 6212.2, 6212.3, 6212.4, 6212.5, 6212.6, 6212.7, 6212.8, 6212.9, 6212.10, 6212.11, 6212.12, 6212.13, 6212.14, 6212.15, 6212.16, 6212.17, 6212.18, 6212.19, 6212.20, 6212.21, 6212.22, 6212.23, 6212.24, 6212.25, 6212.26, 6212.27, 6212.28, 6212.29, 6212.30, 6212.31, 6212.32, 6212.33, 6212.34, 6212.35, 6212.36, 6212.37, 6212.38, 6212.39, 6212.40, 6212.41, 6212.42, 6212.43, 6212.44, 6212.45, 6212.46, 6212.47, 6212.48, 6212.49, 6212.50, 6212.51, 6212.52, 6212.53, 6212.54, 6212.55, 6212.56, 6212.57, 6212.58, 6212.59, 6212.60, 6212.61, 6212.62, 6212.63, 6212.64, 6212.65, 6212.66, 6212.67, 6212.68, 6212.69, 6212.70, 6212.71, 6212.72, 6212.73, 6212.74, 6212.75, 6212.76, 6212.77, 6212.78, 6212.79, 6212.80, 6212.81, 6212.82, 6212.83, 6212.84, 6212.85, 6212.86, 6212.87, 6212.88, 6212.89, 6212.90, 6212.91, 6212.92, 6212.93, 6212.94, 6212.95, 6212.96, 6212.97, 6212.98, 6212.99, 6213.00, 6213.01, 6213.02, 6213.03, 6213.04, 6213.05, 6213.06, 6213.07, 6213.08, 6213.09, 6213.10, 6213.11, 6213.12, 6213.13, 6213.14, 6213.15, 6213.16, 6213.17, 6213.18, 6213.19, 6213.20, 6213.21, 6213.22, 6213.23, 6213.24, 6213.25, 6213.26, 6213.27, 6213.28, 6213.29, 6213.30, 6213.31, 6213.32, 6213.33, 6213.34, 6213.35, 6213.36, 6213.37, 6213.38, 6213.39, 6213.40, 6213.41, 6213.42, 6213.43, 6213.44, 6213.45, 6213.46, 6213.47, 6213.48, 6213.49, 6213.50, 6213.51, 6213.52, 6213.53, 6213.54, 6213.55, 6213.56, 6213.57, 6213.58, 6213.59, 6213.60, 6213.61, 6213.62, 6213.63, 6213.64, 6213.65, 6213.66, 6213.67, 6213.68, 6213.69, 6213.70, 6213.71, 6213.72, 6213.73, 6213.74, 6213.75, 6213.76, 6213.77, 6213.78, 6213.79, 6213.80, 6213.81, 6213.82, 6213.83, 6213.84, 6213.85, 6213.86, 6213.87, 6213.88, 6213.89, 6213.90, 6213.91, 6213.92, 6213.93, 6213.94, 6213.95, 6213.96, 6213.97, 6213.98, 6213.99, 6214.00, 6214.01, 6214.02, 6214.03, 6214.04, 6214.05, 6214.06, 6214.07, 6214.08, 6214.09, 6214.10, 6214.11, 6214.12, 6214.13, 6214.14, 6214.15, 6214.16, 6214.17, 6214.18, 6214.19, 6214.20, 6214.21, 6214.22, 6214.23, 6214.24, 6214.25, 6214.26, 6214.27, 6214.28, 6214.29, 6214.30, 6214.31, 6214.32, 6214.33, 6214.34, 6214.35, 6214.36, 6214.37, 6214.38, 6214.39, 6214.40, 6214.41, 6214.42, 6214.43, 6214.44, 6214.45, 6214.46, 6214.47, 6214.48, 6214.49, 6214.50, 6214.51, 6214.52, 6214.53, 6214.54, 6214.55, 6214.56, 6214.57, 6214.58, 6214.59, 6214.60, 6214.61, 6214.62, 6214.63, 6214.64, 6214.65, 6214.66, 6214.67, 6214.68, 6214.69, 6214.70, 6214.71, 6214.72, 6214.73, 6214.74, 6214.75, 6214.76, 6214.77, 6214.78, 6214.79, 6214.80, 6214.81, 6214.82, 6214.83, 6214.84, 6214.85, 6214.86, 6214.87, 6214.88, 6214.89, 6214.90, 6214.91, 6214.92, 6214.93, 6214.94, 6214.95, 6214.96, 6214.97, 6214.98, 6214.99, 6215.00, 6215.01, 6215.02, 6215.03, 6215.04, 6215.05, 6215.06, 6215.07, 6215.08, 6215.09, 6215.10, 6215.11, 6215.12, 6215.13, 6215.14, 6215.15, 6215.16, 6215.17, 6215.18, 6215.19, 6215.20, 6215.21, 6215.22, 6215.23, 6215.24, 6215.25, 6215.26, 6215.27, 6215.28, 6215.29, 6215.30, 6215.31, 6215.32, 6215.33, 6215.34, 6215.35, 6215.36, 6215.37, 6215.38, 6215.39, 6215.40, 6215.41, 6215.42, 6215.43, 6215.44, 6215.45, 6215.46, 6215.47, 6215.48, 6215.49, 6215.50, 6215.51, 6215.52, 6215.53, 6215.54, 6215.55, 6215.56, 6215.57, 6215.58, 6215.59, 6215.60, 6215.61, 6215.62, 6215.63, 6215.64, 6215.65, 6215.66, 6215.67, 6215.68, 6215.69, 6215.70, 6215.71, 6215.72, 6215.73, 6215.74, 6215.75, 6215.76, 6215.77, 6215.78, 6215.79, 6215.80, 6215.81, 6215.82, 6215.83, 6215.84, 6215.85, 6215.86, 6215.87, 6215.88, 6215.89, 6215.90, 6215.91, 6215.92, 6215.93, 6215.94, 6215.95, 6215.96, 6215.97, 6215.98, 6215.99, 6216.00, 6216.01, 6216.02, 6216.03, 6216.04, 6216.05, 6216.06, 6216.07, 6216.08, 6216.09, 6216.10, 6216.11, 6216.12, 6216.13, 6216.14, 6216.15, 6216.16, 6216.17, 6216.18, 6216.19, 6216.20, 6216.21, 6216.22, 6216.23, 6216.24, 6216.25, 6216.26, 6216.27, 6216.28, 6216.29, 6216.30, 6216.31, 6216.32, 6216.33, 6216.34, 6216.35, 6216.36, 6216.37, 6216.38, 6216.39, 6216.40, 6216.41, 6216.42, 6216.43, 6216.44, 6216.45, 6216.46, 6216.47, 6216.48, 6216.49, 6216.50, 6216.51, 6216.52, 6216.53, 6216.54, 6216.55, 6216.56, 6216.57, 6216.58, 6216.59, 6216.60, 6216.61, 6216.62, 6216.63, 6216.64, 6216.65, 6216.66, 6216.67, 6216.68, 6216.69, 6216.70, 6216.71, 6216.72, 6216.73, 6216.74, 6216.75, 6216.76, 6216.77, 6216.78, 6216.79, 6216.80, 6216.81, 6216.82, 6216.83, 6216.84, 6216.85, 6216.86, 6216.87, 6216.88, 6216.89, 6216.90, 6216.91, 6216.92, 6216.93, 6216.94, 6216.95, 6216.96, 6216.97, 6216.98, 6216.99, 6217.00, 6217.01, 6217.02, 6217.03, 6217.04, 6217.05, 6217.06, 6217.07, 6217.08, 6217.09, 6217.10, 6217.11, 6217.12, 6217.13, 6217.14, 6217.15, 6217.16, 6217.17, 6217.18, 6217.19, 6217.20, 6217.21, 6217.22, 6217.23, 6217.24, 6217.25, 6217.26, 6217.27, 6217.28, 6217.29, 6217.30, 6217.31, 6217.32, 6217.33, 6217.34, 6217.35, 6217.36, 6217.37, 6217.38, 6217.39, 6217.40, 6217.41, 6217.42, 6217.43, 6217.44, 6217.45, 6217.46, 6217.47, 6217.48, 6217.49, 6217.50, 6217.51, 6217.52, 6217.53, 6217.54, 6217.55, 6217.56, 6217.57, 6217.58, 6217.59, 6217.60, 6217.61, 6217.62, 6217.63, 6217.64, 6217.65, 6217.66, 6217.67, 6217.68, 6217.69, 6217.70, 6217.71, 6217.72, 6217.73, 6217.74, 6217.75, 6217.76, 6217.77, 6217.78, 6217.79, 6217.80, 6217.81, 6217.82, 6217.83, 6217.84, 6217.85, 6217.86, 6217.87, 6217.88, 6217.89, 6217.90, 6217.91, 6217.92, 6217.93, 6217.94, 6217.95, 6217.96, 6217.97, 6217.98, 6217.99, 6218.00, 6218.01, 6218.02, 6218.03, 6218.04, 6218.05, 6218.06, 6218.07, 6218.08, 6218.09, 6218.10, 6218.11, 6218.12, 6218.13, 6218.14, 6218.15, 6218.16, 6218.17, 6218.18, 6218.19, 6218.20, 6218.21, 6218.22, 6218.23, 6218.24, 6218.25, 6218.26, 6218.27, 6218.28, 6218.29, 6218.30, 6218.31, 6218.32, 6218.33, 6218.34, 6218.35, 6218.36, 6218.37, 6218.38, 6218.39, 6218.40, 6218.41, 6218.42, 6218.43, 6218.44, 6218.45, 6218.46, 6218.47, 6218.48, 6218.49, 6218.																									







**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025**

CND ENE	179	23	05/06/2025	8:00	05/06/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 62524 / San Pedro Sula	INTERRUPTOR	138	San Pedro Sula Sur	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO		AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	180	23	05/06/2025	8:00	05/06/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 62517 / Los Prados	INTERRUPTOR	230	Los Prados	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	181	23	06/06/2025	8:00	06/06/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 62337 / Los Prados	INTERRUPTOR	230	Los Prados	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	182	23	07/06/2025	8:00	07/06/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5505 / San Pedro Sula Sur / La Puerta	LÍNEA	138	San Pedro Sula Sur / La Puerta	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados. Además corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios.	No se ve afectada la topología del Sistema Interconectado Nacional horizontal, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la línea.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	183	23	08/06/2025	8:00	08/06/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6089 / Amarante/Cajón	LÍNEA	230	Amarante/Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	184	23	08/06/2025	8:00	08/06/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5533 / Suyapa / Miraflores	LÍNEA	138	Suyapa / Miraflores	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor y ampliación de brecha.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	185	24	10/06/2025	8:00	10/06/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 6254 / Progreso (2025)	INTERRUPTOR	230	Progreso	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	186	24	14/06/2025	8:00	14/06/2025	16:00	CONTINUO	Barras de 230 KV 6054 / La Puerta (2025)	BARRA	138	La Puerta	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	187	24	15/06/2025	8:00	15/06/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5533 / Progreso / Tela	LÍNEA	138	Progreso / Tela	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios.	La central hidroeléctrica Arenal realizará operación en isla, favoreciendo la operación y frecuencia de las subestaciones TL, TMS, MSA, CCS-05, SOC, ROR y				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	188	24	15/06/2025	8:00	15/06/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6460 / Suyapa / Santa Fé	LÍNEA	230	Nueva Nacame - 15 de septiembre	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor y ampliación de brecha.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				SI	NO	SI	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	189	24	15/06/2025	8:00	15/06/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5552 / Suyapa / Santa Fé	LÍNEA	138	Suyapa / Santa Fé	NO	NINGUNO	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Inspección a pila de tramos y derecho de vía.	Desafectar acciones en ambos extremos de la línea.	TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	190	25	18/06/2025	8:00	18/06/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 62136 / Agua Fria (2025)	INTERRUPTOR	230	Agua Fria	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	191	25	18/06/2025	8:00	18/06/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 6261 / Agua Fria (2025)	INTERRUPTOR	230	Agua Fria	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	192	25	20/06/2025	8:00	20/06/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 6241 / Agua Fria (2025)	INTERRUPTOR	230	Agua Fria	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	193	25	21/06/2025	8:00	21/06/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 6242 / Agua Fria (2025)	INTERRUPTOR	230	Agua Fria	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	194	25	21/06/2025	8:00	21/06/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5507 / San Pedro Sula Sur / La Puerta	LÍNEA	138	San Pedro Sula Sur / La Puerta	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios.	No se ve afectada la topología del Sistema Interconectado Nacional horizontal, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la línea.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	195	25	22/06/2025	8:00	22/06/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5558 / Comayagua / Amarante	LÍNEA	138	Comayagua / Amarante	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor y ampliación de brecha.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	196	26	28/06/2025	8:00	28/06/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5505 / Berrero / Circunvalación	LÍNEA Y BARRA	138	Berrero / Circunvalación	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	SI	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	197	26	29/06/2025	8:00	29/06/2025	16:00	CONTINUO	Transformador de interruptores de 230 KV 10032 / Progreso	TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES	230	Progreso	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados de transformador e interruptores.	Apertura de interruptores, secundarios.	No se ve afectado el Sistema Interconectado Nacional se cuenta con arreglo de tres transformadores en paralelo de 130 MVA cada uno. En Promedio la carga de				NO	SI	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	198	26	29/06/2025	8:00	29/06/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6460 / Agua Caliente / Agua Fria	LÍNEA	230	Agua Caliente / Agua Fria	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor y ampliación de brecha.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	199	27	01/07/2025	8:00	01/07/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 6247 / Nueva Nacame	INTERRUPTOR	230	Nueva Nacame	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	200	27	02/07/2025	8:00	02/07/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 6249 / Nueva Nacame	INTERRUPTOR	230	Nueva Nacame	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	201	27	03/07/2025	8:00	03/07/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 6247 / Nueva Nacame	INTERRUPTOR	230	Nueva Nacame	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	202	27	05/07/2025	8:00	05/07/2025	16:00	CONTINUO	Barras de 230 KV 6051 / Cajón	BARRA	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	El despegue de esta barra no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	203	27	06/07/2025	8:00	06/07/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6460 / San Buenaventura / Amarante	LÍNEA	230	San Buenaventura / Amarante	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	204	28	08/07/2025	8:00	08/07/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 138 KV 5307 / Río Lindo (2025)	INTERRUPTOR	138	Río Lindo	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	205	28	12/07/2025	8:00	12/07/2025	16:00	CONTINUO	Barras 138 KV 6050 / Progreso (2025)	BARRA	138	Progreso	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios.	Se realizará una barra a la vez Barras 6050 de 8:00 a 12:00 horas. Barra 6050 de 12:00 a 18:00 horas.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	206	28	13/07/2025	8:00	13/07/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5503 / Río Lindo / Caracol	LÍNEA	138	Río Lindo / Caracol	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	207	28	13/07/2025	8:00	13/07/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 6460 / Cajón / La Virgena	LÍNEA	230	Cajón / La Virgena	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	208	29	20/07/2025	8:00	20/07/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5524 / Progreso / Circunvalación	LÍNEA	138	Progreso / Circunvalación	SI	La apertura de esta línea de transmisión indigiere las subestaciones Rectorio	CON DESCONECCIÓN	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	209	30	23/07/2025	8:00	23/07/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 6250 / Cafetalera (2025)	INTERRUPTOR	138	Cafetalera	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	210	30	26/07/2025	7:00	26/07/2025	18:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6427 / Agua Caliente / Sandoz	LÍNEA	230	Agua Caliente / Sandoz	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, ajuste en la secundaría de línea 6427 y limpieza de aisladores de la barra.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				SI	NO	SI	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	211	30	27/07/2025	8:00	27/07/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5503 / Río Lindo / Cafetalera	LÍNEA E INTERRUPTOR	138	Río Lindo / Cafetalera	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	SI	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	212	30	27/07/2025	8:00	27/07/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5533 / Suyapa / Santa Fé	LÍNEA	138	Suyapa / Santa Fé	NO	NINGUNO	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Inspección a pila de tramos y derecho de vía.	Desafectar acciones en ambos extremos de la línea.	TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	213	31	30/07/2025	8:00	30/07/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 138 KV 5307 / Río Lindo (2025)	INTERRUPTOR	138	Río Lindo	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	214	31	03/08/2025	7:00	03/08/2025	18:00	DIARIO	Línea de transmisión de 230 KV 6428 / Agua Caliente / 15 de septiembre	LÍNEA	230	Agua Caliente / 15 de septiembre	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, ajuste en la secundaría de línea 6428 y limpieza de aisladores de la barra.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				SI	NO	SI	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	215	31	03/08/2025	8:00	03/08/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5533 / San Pedro Sula Sur / Villavieja	LÍNEA	138	San Pedro Sula Sur / Villavieja	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios.	No se ve afectado el Sistema Interconectado Nacional se cuenta con arreglo de tres transformadores en paralelo de 130 MVA cada uno.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	216	31	03/08/2025	8:00	03/08/2025	16:00	CONTINUO	Transformador de 230 KV 1023 / Suyapa (2025)	TRANSFORMADOR	230	Suyapa	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	No se ve afectado el Sistema Interconectado Nacional se cuenta con arreglo de tres transformadores en paralelo de 130 MVA cada uno.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	217	32	06/08/2025	8:00	06/08/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 6244 / Cajón (2025)	INTERRUPTOR	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	218	32	07/08/2025	8:00	07/08/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de línea de transmisión de 230 KV 6244 / Cajón (2025)	INTERRUPTOR	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	219	32	08/08/2025	8:00	08/08/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5308 / San Pedro Sula Sur / Circunvalación	LÍNEA	138	San Pedro Sula Sur / Circunvalación	SI	La apertura de esta línea de transmisión indigiere las subestaciones El Estero.	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	220	32	10/08/2025	8:00	10/08/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5525 / Agua Prieta / Chetumal	LÍNEA	138	Agua Prieta / Chetumal	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	221	33	12/08/2025	8:00	12/08/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6217 / Progreso (2025)	INTERRUPTOR	230	Progreso	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.				NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	222	33	16/08/2025	8:00	16/08/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5524 / San Pedro Sula Sur / Agua Prieta	LÍNEA	138	San Pedro Sula Sur / Agua Prieta	NO	NINGUN															

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025

CND ENE	227	35	11/08/2025	8:00	31/08/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5508 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA Y BARRA	138	Calaveras / Piedras Azules	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor y ampliación de brecha	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados	La central Hidroeléctrica Ansel realizará operación en isla, llevando a operación y frecuencia de las subestaciones FNO, BSG, CCS, GL, TOC, BOB Y PDC.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	228	35	31/08/2025	8:00	31/08/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5508 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA Y BARRA	138	Tela/Caba Terma/San Isidro	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y equipos asociados		NO	SI	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	229	35	06/09/2025	8:00	06/09/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 138 KV 5512 / Terma (2025)	INTERRUPTOR	138	Terma SULZER	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	230	36	01/09/2025	8:00	07/09/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5508 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA E INT	138	Progreso / Río Lindo	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	SI	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	231	37	11/09/2025	8:00	11/09/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5508 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	138	Bermajo / Circunvalación	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	232	37	14/09/2025	8:00	14/09/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5513 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA Y BARRA	138	Villanueva / Caracal	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	SI	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	233	38	17/09/2025	8:00	17/09/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	INTERRUPTOR	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	234	38	20/09/2025	8:00	20/09/2025	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV 5502 / Calaveras (2025)	BARRA	138	Calaveras	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y equipos asociados.	La apertura de esta barra no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	235	38	21/09/2025	8:00	21/09/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5513 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA Y BARRA	138	Terma SULZER / Choloma	SI	La apertura de esta línea indigiere la subestación de Misca.	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.	El desape de esta barra indigiere la línea 1111 asociada a la generación Terma El Caba.	NO	SI	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	236	39	27/09/2025	8:00	27/09/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5508 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	138	Bermajo / San Pedro Sula Sur	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores asociados.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	237	39	28/09/2025	8:00	28/09/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6222 / Intermupción de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	230	San Buenaventura / Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores asociados.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	238	41	08/10/2025	8:00	08/10/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	INTERRUPTOR	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	239	41	11/10/2025	8:00	11/10/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5513 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	138	Comayagua / Piedras Azules	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor y ampliación de brecha	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	240	41	12/10/2025	8:00	12/10/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6088 / Intermupción de 230 KV 6222 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	230	Cajón / Amarantea	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	241	42	14/10/2025	8:00	14/10/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6222 / Caba Terma (2025)	INTERRUPTOR	230	Progreso	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	242	42	18/10/2025	8:00	18/10/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5507 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	138	San Pedro Sula Sur / La Puerta	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores.	No se ve afectada la topografía del Sistema Interconectado Nacional Hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la línea.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	243	42	18/10/2025	8:00	18/10/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6088 / Intermupción de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	230	Cajón / Progreso	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	244	43	21/10/2025	8:00	21/10/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	INTERRUPTOR	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	245	43	22/10/2025	8:00	22/10/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 138 KV 5510 / Río Lindo (2025)	INTERRUPTOR	138	Río Lindo	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	246	43	25/10/2025	8:00	25/10/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6088 / Intermupción de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	230	Progreso / La Vagana	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	247	43	26/10/2025	8:00	26/10/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5507 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	BARRA	138	Progreso / Circunvalación	SI	La apertura de esta línea de transmisión indigiere la subestación de Misca.	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	248	44	01/11/2025	8:00	01/11/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5513 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA Y BARRA	138	Terma SULZER / Choloma	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.	El desape de esta barra indigiere la línea 1111 asociada a la generación Terma El Caba.	NO	SI	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	249	44	01/11/2025	8:00	01/11/2025	18:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6218 / Barra 230 KV 6218 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	230	Agua Caliente / 15 de septiembre / Aradito	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Instalación de equipo de comunicación como parte de la actualización de equipos para monitorización en tiempo real de la Central Hidroeléctrica Ansel.	Apertura de interruptores y seccionadores.		SI	SI	SI	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	250	44	02/11/2025	8:00	02/11/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6218 / Barra 230 KV 6218 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	230	Cajón / La Vagana	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	251	44	02/11/2025	8:00	02/11/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5513 / Barra de 138 KV 5502 / Calaveras (2025)	LÍNEA	138	Progreso / Tela	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores.	La central Hidroeléctrica Ansel realizará operación en isla, llevando a operación y frecuencia de las subestaciones TEL, ENO, BSG, CCS, GL, TOC, BOB Y PDC.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	252	45	05/11/2025	8:00	05/11/2025	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV 5502 / Calaveras (2025)	BARRA	138	Calaveras	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y equipos asociados.	La apertura de esta barra no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	253	45	06/11/2025	8:00	06/11/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	INTERRUPTOR	230	Progreso	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	254	45	08/11/2025	8:00	08/11/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5513 / Barra de 138 KV 5502 / Calaveras (2025)	LÍNEA Y BARRA	138	Terma SULZER / Choloma	SI	La apertura de esta línea indigiere la subestación de Misca.	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.	El desape de esta barra indigiere la línea 1111 asociada a la generación Terma El Caba.	NO	SI	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	255	45	08/11/2025	8:00	08/11/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	BARRA	138	Circunvalación	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	256	45	09/11/2025	8:00	09/11/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6088 / Intermupción de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	230	Cajón / Progreso	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	257	46	12/11/2025	8:00	12/11/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	INTERRUPTOR	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	258	46	15/11/2025	8:00	15/11/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión 138 KV 5508 / San Isidro	LÍNEA	138	San Isidro - La Enramada	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores asociados.	La central Hidroeléctrica Ansel realizará operación en isla, llevando a operación y frecuencia de las subestaciones BSG, CCS, GL, TOC, BOB Y PDC.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	259	46	16/11/2025	8:00	16/11/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5508 / Barra de 138 KV 5502 / Río Lindo (2025)	LÍNEA	138	San Pedro Sula Sur / Agua Prieta	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores.	La apertura de esta línea de transmisión no afecta al SIN, puesto que se tiene un arreglo en paralelo con la línea 1127 (RPS-BOB).	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	260	46	16/11/2025	8:00	16/11/2025	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV 5502 / Río Lindo (2025)	BARRA	138	Río Lindo	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.	El desape de esta barra no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	261	47	18/11/2025	8:00	18/11/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	INTERRUPTOR	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	262	47	20/11/2025	8:00	20/11/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 138 KV 5513 / Calaveras (2025)	INTERRUPTOR	138	Calaveras	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	263	47	22/11/2025	8:00	22/11/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5513 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	138	Bermajo / Choloma	SI	La apertura de esta línea de transmisión indigiere la subestación La Victoria.	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	264	47	22/11/2025	7:00	22/11/2025	18:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6208 / La Victoria	LÍNEA	230	La Entrada / Panalaya	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores	Apertura de interruptores asociados a esta línea.		SI	SI	SI	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	265	47	23/11/2025	8:00	23/11/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5527 / San Isidro	LÍNEA	138	Agua Prieta / San Pedro Sula Sur	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.	La apertura de esta línea de transmisión no afecta al SIN, puesto que se tiene un arreglo en paralelo con la línea 1126 (RPS-BOB).	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	266	47	23/11/2025	7:00	23/11/2025	18:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6088 / La Victoria	LÍNEA	230	San Buenaventura / La Entrada	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores	Apertura de interruptores asociados a esta línea.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	267	49	06/12/2025	8:00	06/12/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5507 / Barra de 230 KV 6012 / Cajón (2025)	LÍNEA	138	Calaveras/Piedras Azules	SI	El desape de esta línea indigiere la subestación de Misca.	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores asociados.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	268	49	06/12/2025	8:00	06/12/2025	16:00	CONTINUO	Barra de 230 KV 6012 / Cajón (2025)	BARRA	230	Cajón	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.	El desape de esta barra no indigiere líneas de transmisión.	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	269	49	07/12/2025	8:00	07/12/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV 6088 / Intermupción de 230 KV 6088 / La Victoria	LÍNEA	230	Cajón / Progreso	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	270	49	07/12/2025	8:00	07/12/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5513 / Barra 138 KV 5514 / Caba Terma (2025)	LÍNEA	138	Suyapa / Miraflores	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor y ampliación de brecha	Apertura de interruptores, seccionadores.		NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND ENE	271	50	08/12/2025	8:00	08/12/2025	16:00	CONTINUO	Interrupción de 230 KV 6212 / Caba Terma (2025)	INTERRUPTOR																

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025

CND ENES	275	51	20/12/2025	8:00	20/12/2025	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV 5353 / Barro de 138 KV 8026/ Termica SULZER (1122)	LÍNEA	138	San Pedro Sula Sur / Villavieja	SI	NO	NINGUNO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptor, desenchufando.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENES	276	51	21/12/2025	8:00	21/12/2025	16:00	CONTINUO	El desape de esta barra indigene al transformador de carga	BARRA	138	Termica SULZER	SI	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptor, desenchufando.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	1	1	01/01/2025	8:00	01/01/2025	16:00	DIARIO	ACH - LB160	SUBESTACIÓN	138	ACHUALINCA	SI	LB160	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENATREL	2	1	04/01/2025	8:00	05/01/2025	17:00	DIARIO	ACH - LB250	SUBESTACIÓN	138	ACHUALINCA	SI	LB250	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENATREL	3	2	09/01/2025	8:00	10/01/2025	16:00	DIARIO	LB5 - LB160	SUBESTACIÓN	138	LOS BRASILES	SI	LB160	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENATREL	4	2	11/01/2025	7:00	11/01/2025	17:00	CONTINUO	LM - TRO2Q/M - TRO20 (120 MW)	AUTOTRANSFORMADOR	230/138	LEÓN I	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TERMINALES DE BORNES Y RACORES DE ALTA TASA TENSION Y PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	DESCONECCION DE LAS BARRAS DE 230 Y 138 KV DE LA APERTURA DEL INTERRUPTOR US20, QUEDANDO LA LÍNEA.	DESPUE DE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR						NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	5	3	14/01/2025	8:00	15/01/2025	17:00	DIARIO	PCF - LB130	BAHÍA DE LÍNEA	138	PLANTA CARLOS FONSECA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	6	3	16/01/2025	8:00	16/01/2025	17:00	DIARIO	PCF - LB420	BAHÍA DE LÍNEA	138	PLANTA CARLOS FONSECA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	7	3	19/01/2025	7:00	19/01/2025	17:00	CONTINUO	LM - TRO2Q/M - TRO20 (120 MW)	AUTOTRANSFORMADOR	230/138	LEÓN I	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TERMINALES DE BORNES Y RACORES DE ALTA TASA TENSION Y PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	DESCONECCION DE LAS BARRAS DE 230 Y 138 KV DE LA APERTURA DEL INTERRUPTOR US20, QUEDANDO LA LÍNEA.	DESPUE DE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR						NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	8	4	21/01/2025	8:00	26/01/2025	17:00	DIARIO	MSY - LB210	BAHÍA DE LÍNEA	230	MASAYA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	9	6	09/02/2025	8:00	09/02/2025	17:00	DIARIO	TCPI - LB070	BAHÍA DE LÍNEA	230	TIJUANTEPE	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	10	7	16/02/2025	7:00	16/02/2025	17:00	CONTINUO	MSY - TRO2Q/M - TRO20 (120 MW)	AUTOTRANSFORMADOR	230/138	MASAYA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CAMBIADOR DE TOMAS BAO CABA, REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TERMINALES DE BORNES Y RACORES DE ALTA TASA TENSION Y PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	DESCONECCION DE LAS BARRAS DE 230 Y 138 KV DE LA APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.	DESPUE DE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR						NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	11	8	20/02/2025	8:00	21/02/2025	17:00	DIARIO	SND - LB010	BAHÍA DE LÍNEA	230	SANONJO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	12	8	23/02/2025	7:00	23/02/2025	17:00	CONTINUO	MSY - TRO2Q/M - TRO20 (120 MW)	AUTOTRANSFORMADOR	230/138	MASAYA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CAMBIADOR DE TOMAS BAO CABA, REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TERMINALES DE BORNES Y RACORES DE ALTA TASA TENSION Y PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	DESCONECCION DE LAS BARRAS DE 230 Y 138 KV DE LA APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.	DESPUE DE TOTAL DEL AUTO TRANSFORMADOR						NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	13	9	25/02/2025	8:00	26/02/2025	17:00	DIARIO	MSY - LB190	BAHÍA DE LÍNEA	230	MASAYA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US20, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	14	10	02/03/2025	8:00	02/03/2025	17:00	DIARIO	SND - LNI - LB010	LÍNEA	230	LA SANDINO - LEON I - LB010	SI	LB010	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCION DE ASLAMIENTO DE PORCELANA, VORIO Y COMPOST, REFRECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCION DE HILLO DE GUARDA Y HERRAJE.	DESPUE DE BARRA DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	15	10	04/03/2025	8:00	05/03/2025	16:00	DIARIO	NGI - LB230	SUBESTACIÓN	138	NAGAROTE II	SI	LB230	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENATREL	16	10	06/03/2025	8:00	07/03/2025	16:00	DIARIO	NGI - LB440	SUBESTACIÓN	138	NAGAROTE II	SI	LB440	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENATREL	17	11	16/03/2025	8:00	16/03/2025	17:00	DIARIO	MGA - ACH - LB250	LÍNEA	138	MANAGUA - ACHUALINCA	SI	LB250	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCION DE ASLAMIENTO DE PORCELANA, VORIO Y COMPOST, REFRECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCION DE HILLO DE GUARDA Y HERRAJE.	DESPUE DE BARRA DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	18	12	20/03/2025	8:00	21/03/2025	16:00	DIARIO	MGA - LB400	SUBESTACIÓN	138	MANAGUA	SI	LB400	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.	DESPUE DEL MODULO SIN DESCONECCION DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	19	13	24/03/2025	7:00	24/03/2025	18:00	DIARIO	SND - LB140 Y SND - A0015	LÍNEA	230	SANONJO	SI	LB140	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS ELECTRICAS A INTERRUPTORES, SE DESPEJARA MODULO POR MODULO, SIN ABRIR LA LÍNEA	DESPUE DEL MODULO SIN DESCONECCION DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	20	13	25/03/2025	7:00	25/03/2025	18:00	DIARIO	SND - LB090 Y SND - RB020	LÍNEA	230	SANONJO	SI	LB090	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS ELECTRICAS A INTERRUPTORES, SE DESPEJARA MODULO POR MODULO, SIN ABRIR LA LÍNEA	DESPUE DEL MODULO SIN DESCONECCION DE LÍNEA							SI	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	21	13	26/03/2025	7:00	26/03/2025	18:00	DIARIO	TCPI - LB220 Y TCPI - A0005	LÍNEA	230	TIJUANTEPE	SI	LB220	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS ELECTRICAS A INTERRUPTORES, SE DESPEJARA MODULO POR MODULO, SIN ABRIR LA LÍNEA	DESPUE DEL MODULO SIN DESCONECCION DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	22	13	27/03/2025	7:00	27/03/2025	18:00	DIARIO	TCPI - LB240 Y TCPI - A0035	LÍNEA	230	TIJUANTEPE	SI	LB240	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS ELECTRICAS A INTERRUPTORES, SE DESPEJARA MODULO POR MODULO, SIN ABRIR LA LÍNEA	DESPUE DEL MODULO SIN DESCONECCION DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	23	13	28/03/2025	7:00	28/03/2025	18:00	DIARIO	TCPI - RB030	BAHÍA DE REACTOR	230	TIJUANTEPE	SI	RB030	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS ELECTRICAS A INTERRUPTORES, SE DESPEJARA MODULO POR MODULO, SIN ABRIR LA LÍNEA	DESPUE DEL MODULO SIN DESCONECCION DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	24	13	27/03/2025	8:00	28/03/2025	16:00	DIARIO	MTI - LB240	SUBESTACIÓN	230	MATEARE I	SI	LB240	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENATREL	25	13	29/03/2025	8:00	30/03/2025	17:00	DIARIO	MSY - LB090	BAHÍA DE LÍNEA	138	MASAYA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	26	13	30/03/2025	7:00	30/03/2025	18:00	DIARIO	LVG - LB220	LÍNEA	230	LA VIRGEN	SI	LB220	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS ELECTRICAS A INTERRUPTORES, SE DESPEJARA MODULO POR MODULO, SIN ABRIR LA LÍNEA	DESPUE DEL MODULO SIN DESCONECCION DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	27	14	31/03/2025	8:00	02/04/2025	17:00	DIARIO	SEB - LB010	BAHÍA DE LÍNEA	138	SÉBACO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	28	14	02/04/2025	8:00	03/04/2025	16:00	DIARIO	MSY - LB110	SUBESTACIÓN	138	MASAYA	SI	LB110	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENATREL	29	14	06/04/2025	8:00	06/04/2025	17:00	DIARIO	MSY - EOL - LB080	LÍNEA	230	MASAYA - EOL - LB080	SI	LB080	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCION DE ASLAMIENTO DE PORCELANA, VORIO Y COMPOST, REFRECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCION DE HILLO DE GUARDA Y HERRAJE.	DESPUE DE BARRA DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	30	15	10/04/2025	8:00	11/04/2025	16:00	DIARIO	LNI - LB050	SUBESTACIÓN	138	LEÓN I	SI	LB050	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENATREL	31	15	12/04/2025	8:00	13/04/2025	17:00	DIARIO	MSY - LB060	BAHÍA DE LÍNEA	230	MASAYA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	32	16	15/04/2025	8:00	16/04/2025	17:00	DIARIO	MSY - LB110	BAHÍA DE LÍNEA	138	MASAYA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	33	16	15/04/2025	8:00	19/04/2025	17:00	DIARIO	MGA - LB250	BAHÍA DE LÍNEA	138	MANAGUA 1	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	34	16	17/04/2025	8:00	18/04/2025	16:00	DIARIO	TCPI - LB070	SUBESTACIÓN	230	TIJUANTEPE I	SI	LB070	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CND ENATREL	35	17	22/04/2025	8:00	24/04/2025	17:00	DIARIO	MGA - LB400	BAHÍA DE LÍNEA	138	MANAGUA 1	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	36	17	22/04/2025	8:00	24/04/2025	17:00	DIARIO	MTI - LB050	BAHÍA DE LÍNEA	138	MATEARE 1	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	37	18	29/04/2025	8:00	30/04/2025	17:00	DIARIO	MTI - LB230	BAHÍA DE LÍNEA	138	MATEARE 1	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	38	19	05/05/2025	8:00	07/05/2025	17:00	DIARIO	NAGI - LB440	BAHÍA DE LÍNEA	138	NAGAROTE II	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	39	19	10/05/2025	8:00	11/05/2025	17:00	DIARIO	LVG - LB160	BAHÍA DE LÍNEA	230	LA VIRGEN	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	40	20	13/05/2025	8:00	17/05/2025	17:00	DIARIO	MTI - LB240	BAHÍA DE LÍNEA	230	MATEARE 1	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CND ENATREL	41	21	22/05/2025	8:00	21/05/2025	17:00	DIARIO	PEN - LB050	BAHÍA DE LÍNEA	138	PENIA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR</

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025

CNDK ENATREL	47	23	02/06/2025	8:00	04/06/2025	17:00	DIABRO	LIN - L8050	BAHÍA DE LÍNEA	138	LEÓN I	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	48	23	03/06/2025	8:00	07/06/2025	17:00	DIABRO	LBS - L8550	BAHÍA DE LÍNEA	138	LOS BRASILES	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	49	25	17/06/2025	8:00	21/06/2025	17:00	DIABRO	LBS - L9240	BAHÍA DE LÍNEA	230	LOS BRASILES	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	50	25	17/06/2025	8:00	18/06/2025	17:00	DIABRO	LBS - L9070	SUBESTACIÓN	230	LOS BRASILES	SI	L9070	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	51	25	18/06/2025	8:00	20/06/2025	17:00	DIABRO	LBS - L9240	SUBESTACIÓN	230	LOS BRASILES	SI	L9240	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	52	25	22/06/2025	7:00	22/06/2025	16:00	DIABRO	LIN - PRD - L9040	LÍNEA	230	LEÓN I - PRADO (GUAYMALA) - L9040	SI	L9040	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCIÓN DE ASLAMENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOST, REFLECTADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y HERBIAE.	DESPUE DE BAHIA DE LÍNEA							SI	SI		AFROBADO	MAJOR
CNDK ENATREL	53	26	24/06/2025	8:00	28/06/2025	17:00	DIABRO	LBS - L9070	BAHÍA DE LÍNEA	230	LOS BRASILES	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA										AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	54	26	24/06/2025	8:00	29/06/2025	17:00	DIABRO	LVG - L8480	BAHÍA DE LÍNEA	138	LA VIRGEN	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	55	26	28/06/2025	8:00	29/06/2025	17:00	DIABRO	AMT - L9170	BAHÍA DE LÍNEA	230	AMATO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	56	27	01/07/2025	8:00	03/07/2025	17:00	DIABRO	SMB - L8420	BAHÍA DE LÍNEA	138	SAN BENITO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	57	27	03/07/2025	8:00	04/07/2025	16:00	DIABRO	SMB - L8040	SUBESTACIÓN	138	SAN BENITO	SI	L8040	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	58	27	04/07/2025	8:00	06/07/2025	17:00	DIABRO	SMB - L8040	BAHÍA DE LÍNEA	138	SAN BENITO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	59	28	08/07/2025	8:00	09/07/2025	18:00	DIABRO	LVG - L8150 Y LVG - A8045	LÍNEA	230	LA VIRGEN, CABAS	NO	L8150	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL Y PRUEBAS ELÉCTRICAS A T.C., T.P.S., SECCIONADORAS Y PARAMANOS, TRABAJOS EN LA LÍNEA.	DESPUE TOTAL DE LÍNEA							SI	SI		AFROBADO	MAJOR
CNDK ENATREL	60	28	07/07/2025	8:00	08/07/2025	17:00	DIABRO	LIN - L9040	BAHÍA DE LÍNEA	230	LEÓN I	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	61	28	08/07/2025	8:00	10/07/2025	17:00	DIABRO	AMT - L9170	BAHÍA DE LÍNEA	230	AMATO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	62	28	09/07/2025	8:00	10/07/2025	16:00	DIABRO	TPT - L8090	SUBESTACIÓN	138	TIPIAPA	SI	L8090	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.										AFROBADO	MEJOR	
CNDK ENATREL	63	28	11/07/2025	8:00	11/07/2025	17:00	DIABRO	AMT - L9030	BAHÍA DE LÍNEA	230	AMATO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	64	28	13/07/2025	7:00	13/07/2025	16:00	DIABRO	MSY - CAT - L8110	LÍNEA	138	MASAYA - CATARINA - L8110	SI	L8110	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCIÓN DE ASLAMENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOST, REFLECTADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y HERBIAE.	DESPUE DE BAHIA DE LÍNEA										AFROBADO	MAJOR
CNDK ENATREL	65	29	15/07/2025	8:00	17/07/2025	17:00	DIABRO	AMT - L9200	BAHÍA DE LÍNEA	230	AMATO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	66	29	15/07/2025	8:00	14/07/2025	16:00	DIABRO	TPT - L8020	SUBESTACIÓN	138	TIPIAPA	SI	L8020	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CNDK ENATREL	67	29	17/07/2025	8:00	14/07/2025	17:00	DIABRO	RIV - L8480	BAHÍA DE LÍNEA	138	RIVAS	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	68	29	20/07/2025	8:00	20/07/2025	17:00	DIABRO	AMT - LB - L9030	LÍNEA	230	AMATO - LIBERIA - L9030	SI	L9030	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCIÓN DE ASLAMENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOST, REFLECTADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y HERBIAE.	DESPUE DE BAHIA DE LÍNEA							SI	SI		AFROBADO	MAJOR
CNDK ENATREL	69	30	22/07/2025	8:00	24/07/2025	17:00	DIABRO	SMB - L9100	BAHÍA DE LÍNEA	230	SAN BENITO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CNDK ENATREL	70	30	22/07/2025	8:00	24/07/2025	17:00	DIABRO	CAT - L8110	BAHÍA DE LÍNEA	138	CATARINA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	71	31	28/07/2025	8:00	31/07/2025	17:00	DIABRO	LVG - L9210	BAHÍA DE LÍNEA	230	LA VIRGEN	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	72	31	30/07/2025	8:00	04/08/2025	17:00	DIABRO	LIN - L9010	BAHÍA DE LÍNEA	230	LEÓN I	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	BY PASO DE LA LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	73	32	07/08/2025	6:00	08/08/2025	18:00	DIABRO	SND - L9090 Y SND - A9015	LÍNEA	230	SANDINO, AGUA CALIENTE	NO	L9090	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL Y PRUEBAS ELÉCTRICAS A T.C., T.P.S., SECCIONADORAS Y PARAMANOS, TRABAJOS EN LA LÍNEA.	DESPUE TOTAL DE LÍNEA							SI	SI		AFROBADO	MAJOR
CNDK ENATREL	74	32	04/08/2025	8:00	06/08/2025	17:00	DIABRO	LVG - L9230	BAHÍA DE LÍNEA	230	LA VIRGEN	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	75	32	07/08/2025	8:00	08/08/2025	17:00	DIABRO	SND - L9100	BAHÍA DE LÍNEA	230	SANDINO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	76	33	14/08/2025	8:00	15/08/2025	16:00	DIABRO	MTI - L9240	SUBESTACIÓN	230	MATHESE I	SI	L9240	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CNDK ENATREL	77	35	27/08/2025	8:00	27/08/2025	17:00	DIABRO	SND - MSY - L9120	LÍNEA	230	LA SANDINO - MASAYA - L9120	SI	L9120	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCIÓN DE ASLAMENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOST, REFLECTADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y HERBIAE.	DESPUE DE BAHIA DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	78	35	26/08/2025	8:00	27/08/2025	16:00	DIABRO	LBS - L8160	SUBESTACIÓN	138	LOS BRASILES	SI	L8160	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CNDK ENATREL	79	35	26/08/2025	8:00	27/08/2025	17:00	DIABRO	ACH - L8250	SUBESTACIÓN	138	ACHUALINCA	SI	L8250	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CNDK ENATREL	80	35	28/08/2025	8:00	28/08/2025	17:00	DIABRO	LBS - TCP I - L9070	LÍNEA	230	LOS BRASILES - TUCUATEPE I - L9070	SI	L9070	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCIÓN DE ASLAMENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOST, REFLECTADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y HERBIAE.	DESPUE DE BAHIA DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	81	35	28/08/2025	8:00	29/08/2025	16:00	DIABRO	ACH - L8160	SUBESTACIÓN	138	ACHUALINCA	SI	L8160	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
CNDK ENATREL	82	36	04/09/2025	6:00	07/09/2025	18:00	DIABRO	TCPI - L9220 Y TCPI - A9045	LÍNEA	230	TUCUATEPE	SI	L9220	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL Y PRUEBAS ELÉCTRICAS A T.C., T.P.S., SECCIONADORAS Y PARAMANOS, TRABAJOS EN LA LÍNEA.	DESPUE TOTAL DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	83	36	04/09/2025	6:00	07/09/2025	18:00	DIABRO	LVG - L9220 Y LVG - A9045	LÍNEA	230	LA VIRGEN	SI	L9221	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL Y PRUEBAS ELÉCTRICAS A T.C., T.P.S., SECCIONADORAS Y PARAMANOS, TRABAJOS EN LA LÍNEA.	DESPUE TOTAL DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	84	36	02/09/2025	8:00	03/09/2025	16:00	DIABRO	SND - L9130	SUBESTACIÓN	230	SANDINO	SI	L9130	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ASLADORES Y FASO.	DESPUE TOTAL DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	85	37	09/09/2025	6:00	10/09/2025	18:00	DIABRO	SND - R9010	BAHÍA DE REACTOR	230	SANDINO	SI	R9010	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL Y PRUEBAS ELÉCTRICAS A T.C., T.P.S., SECCIONADORAS Y PARAMANOS, TRABAJOS EN LA LÍNEA.	DESPUE TOTAL DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	86	37	11/09/2025	8:00	12/09/2025	18:00	DIABRO	TCPI - R9010	BAHÍA DE REACTOR	230	TUCUATEPE	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL Y PRUEBAS ELÉCTRICAS A T.C., T.P.S., SECCIONADORAS Y PARAMANOS, TRABAJOS EN LA LÍNEA.	DESPUE TOTAL DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	87	37	08/09/2025	8:00	10/09/2025	17:00	DIABRO	SND - L9010	BAHÍA DE LÍNEA	230	SANDINO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	88	37	11/09/2025	8:00	13/09/2025	17:00	DIABRO	SND - L9020	BAHÍA DE LÍNEA	230	SANDINO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS Y PROTECCIONES.	APERTURA DEL INTERRUPTOR US10, QUEDANDO LA LÍNEA.							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	89	38	18/09/2025	8:00	21/09/2025	18:00	DIABRO	TCPI - L9010 Y TCPI - A9015	LÍNEA	230	TUCUATEPE	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL Y PRUEBAS ELÉCTRICAS A T.C., T.P.S., SECCIONADORAS Y PARAMANOS, TRABAJOS EN LA LÍNEA.	DESPUE TOTAL DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	90	38	18/09/2025	6:00	21/09/2025	18:00	DIABRO	SND - L9045 Y SND - A9015	LÍNEA	230	SANDINO	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL Y PRUEBAS ELÉCTRICAS A T.C., T.P.S., SECCIONADORAS Y PARAMANOS, TRABAJOS EN LA LÍNEA.	DESPUE TOTAL DE LÍNEA							NO	NO		AFROBADO	MEJOR
CNDK ENATREL	91	39	23/09/2025	8:00	27/09/2025	17:00	DIABRO	TPT - L8090	BAHÍA DE LÍNEA	138	TIPIAPA	NO	NO	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MAND												







SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025

CND-ETESA	60	15	01/04/2025	8:00	11/04/2025	16:00	DIARIO	230-49A	LÍNEA	230	Antón IV - Chorrera	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	61	15	12/04/2025	8:00	18/04/2025	16:00	DIARIO	T3	TRANSFORMADOR	230/215	Llano Sánchez	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento Autotransformador T3 Llano Sánchez	Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y ventilados.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	62	16	14/04/2025	8:00	20/04/2025	16:00	DIARIO	230-50	LÍNEA	230	Llano Sánchez - Chorrera	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	63	17	21/04/2025	8:00	27/04/2025	16:00	DIARIO	230-18	LÍNEA	230	Panamá I - Pacora	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	64	18	28/04/2025	8:00	04/05/2025	16:00	DIARIO	230-1C	LÍNEA	230	Panamá - Panamá II	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	65	18	09/05/2025	8:00	04/05/2025	17:00	CONTINUO	115-20	LÍNEA	115	Las Minas 1 - Cativó	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a Interruptor 11A42, Interruptor 11A43, Sectorizado (Línea 11A43) después del interruptor 11A42, Inspección de línea, torques y aisladores, Limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, Sectorizado del interruptor 11A43 (240V barra), Transformadores de potencial de sincronización barra, Torre de transmisión de un solo circuito, Portales ambos extremos, Torre de transmisión de doble circuito, Línea de transmisión, Circuito de tierra, pruebas de las protecciones RT, diferencial de línea y cables controlados.	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	66	19	09/05/2025	7:00	09/05/2025	15:00	DIARIO	115-5	LÍNEA	115	Cáceres - Miraflores	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11A42 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor 11A42, en la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs (Lado B).	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como liberación de emergencia.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	67	19	09/05/2025	8:00	11/05/2025	16:00	DIARIO	230-2C	LÍNEA	230	Panamá - Panamá II	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	68	19	10/05/2025	8:00	11/05/2025	17:00	CONTINUO	115-28	LÍNEA	115	Las Minas 1 - Santa Rita	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a Interruptor 11A112, Sectorizado (Lado B) después del interruptor 11A112, Inspección de línea, torques y aisladores, Limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, Transformadores de potencial de sincronización, Sectorizado a tierra, Portales. Línea 115-28, Circuito de tierra, mantenimiento y ensayos eléctricos al puerto de medición SMC.	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	69	20	12/05/2025	8:00	18/05/2025	16:00	DIARIO	115-18	LÍNEA	115	Cativó 2 - Santa Rita	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	70	20	12/05/2025	8:00	14/05/2025	15:00	DIARIO	230-18	LÍNEA	230	Fortuna - Guasiquitas	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pólígonos y equipos asociados en las subestaciones.	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	71	20	18/05/2025	8:00	18/05/2025	16:00	DIARIO	C de Llano Sánchez	BARRA	230	Llano Sánchez	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento barra C de 230 Llano Sánchez	Se necesita desenergizar la barra.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	72	21	18/05/2025	7:00	24/05/2025	15:00	DIARIO	115-35	LÍNEA	115	Santa María - Miraflores	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11A42 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor 11A42, en la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs (Lado B).	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como liberación de emergencia.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	73	21	19/05/2025	8:00	25/05/2025	16:00	DIARIO	115-28	LÍNEA	115	Las Minas 1 - Santa Rita	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	74	21	25/05/2025	8:00	25/05/2025	16:00	DIARIO	D de Llano Sánchez	BARRA	230	Llano Sánchez	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento barra D de 230 Llano Sánchez	Se necesita desenergizar la barra.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	75	22	24/05/2025	8:00	01/06/2025	16:00	DIARIO	230-3C	LÍNEA	230	Llano Sánchez - El Higo	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	76	22	31/05/2025	0:00	04/07/2025	0:00	CONTINUO	14 / 16	TRANSFORMADOR	230/115	Cristobal	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo Radiadores Transformador Principal T2 y Auxiliar T6	Se requieren los interruptores asociados al Transformador abiertos y ventilados.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	En el programa semanal se seleccionará cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución	AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	77	23	02/06/2025	8:00	08/06/2025	16:00	DIARIO	230-4C	LÍNEA	230	Llano Sánchez - El Higo	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	78	23	08/06/2025	8:00	08/06/2025	16:00	DIARIO	A de San Bartolo	BARRA	115	San Bartolo	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento barra A de 115 San Bartolo	Se necesita desenergizar la barra.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	79	23	08/06/2025	8:00	08/06/2025	16:00	DIARIO	B de San Bartolo	BARRA	230	San Bartolo	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento barra B de 230 San Bartolo	Se necesita desenergizar la barra.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	80	24	08/06/2025	8:00	15/06/2025	16:00	DIARIO	115-1A	LÍNEA	115	Cáceres - Santa Rita	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	81	25	16/06/2025	8:00	22/06/2025	16:00	DIARIO	115-37	LÍNEA	115	Panamá - Cáceres	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	82	25	22/06/2025	8:00	22/06/2025	16:00	DIARIO	A de San Bartolo	BARRA	230	San Bartolo	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento barra A de 230 San Bartolo	Se necesita desenergizar la barra.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	83	26	23/06/2025	8:00	29/06/2025	16:00	DIARIO	115-12	LÍNEA	115	Panamá - Cáceres	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	84	27	30/06/2025	8:00	06/07/2025	16:00	DIARIO	115-2A	LÍNEA	115	Cáceres - Santa Rita	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	Mantenimiento de pólígonos y equipos asociados a la línea.	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	85	28	07/07/2025	7:00	13/07/2025	18:00	DIARIO	A de Panamá	BARRA	230	Panamá	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barra, verificación y reapriete de conexiones.	Se necesita desenergizar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (buchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas).	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	86	28	07/07/2025	8:00	09/07/2025	15:00	DIARIO	230-16	LÍNEA	230	Guasiquitas - Veladero	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pólígonos y equipos asociados en las subestaciones.	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	87	28	08/07/2025	8:00	09/07/2025	16:00	DIARIO	A de Progreso	BARRA	230	Progreso	NO	-	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a los interruptores asociados a la barra	Se necesita desenergizar la barra.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	88	29	14/07/2025	8:00	16/07/2025	15:00	DIARIO	230-17	LÍNEA	230	Guasiquitas - Veladero	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pólígonos y equipos asociados en las subestaciones.	Se necesita la línea abierta y aterramada en ambos extremos.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	89	29	15/07/2025	8:00	16/07/2025	16:00	DIARIO	B de Progreso	BARRA	230	Progreso	NO	-	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a los interruptores asociados a la barra	Se necesita desenergizar la barra.	N/A	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	90	30	21/07/2025	7:00	27/07/2025	18:00	DIARIO	A de Panamá	BARRA	115	Panamá	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barra, verificación y reapriete de conexiones.	Se necesita desenergizar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (buchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas).	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR
CND-ETESA	91	31	28/07/2025	7:00	03/08/2025	18:00	DIARIO	B de Panamá	BARRA	115	Panamá	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barra, verificación y reapriete de conexiones.	Se necesita desenergizar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (buchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas).	N/A	Se colocan puntas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO		AFIRMADO	MEJOR



SUBCATEGORÍA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE OBRA																													
CND-ETESA	93	31	02/08/2025	7:00	04/08/2025	18:00	CONTINUO	230-25A	LÍNEA	230	Valadero - Domical	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de Línea 230-25A	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	93	32	04/08/2025	7:00	08/08/2025	15:00	DIARIO	115-5	LÍNEA	115	Gómezs - Miraflores	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Inspección, poda, mantenimiento interruptor I15A22 con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como liberación de emergencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	94	31	04/08/2025	7:00	16/08/2025	18:00	DIARIO	A de Panamá II	BARRA	230	Panamá II	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y registro de conexiones	Se necesita desconectar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	95	31	11/08/2025	7:00	17/08/2025	18:00	DIARIO	B de Panamá II	BARRA	230	Panamá II	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y registro de conexiones	Se necesita desconectar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	96	31	11/08/2025	8:00	13/08/2025	15:00	DIARIO	230-21	LÍNEA	230	Chaguanula - Calahua	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de cables en la línea y mantenimiento a pólitos y equipos asociados en las subestaciones.	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	NO	SI	APROBADO	MAYOR	
CND-ETESA	97	34	18/08/2025	7:00	22/08/2025	15:00	DIARIO	115-35	LÍNEA	115	Santa Rita - Miraflores	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Inspección, poda, mantenimiento interruptor I15A22 y limpieza a la estructura cercana al interruptor I15A22 con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como liberación de emergencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	98	34	18/08/2025	7:00	24/08/2025	18:00	DIARIO	A de Chorrera	BARRA	230	Chorrera	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y registro de conexiones	Se necesita desconectar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	99	31	21/08/2025	7:00	31/08/2025	18:00	DIARIO	B de Chorrera	BARRA	230	Chorrera	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y registro de conexiones	Se necesita desconectar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	100	36	01/09/2025	7:00	07/09/2025	18:00	DIARIO	A de El Higo	BARRA	230	El Higo	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y registro de conexiones	Se necesita desconectar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	101	36	01/09/2025	8:00	03/09/2025	15:00	DIARIO	230-30	LÍNEA	230	Cañales - Changuinola	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de cables en la línea y mantenimiento a pólitos y equipos asociados en las subestaciones.	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	102	36	02/09/2025	8:00	02/09/2025	16:00	DIARIO	230-6A	LÍNEA	230	Llano Sánchez - Bella Vista	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento pólito 230-6A Llano Sánchez	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	103	36	04/09/2025	7:00	05/09/2025	16:00	DIARIO	FORG2	GENERADOR	34.5	Fortuna	NO	-	SIN DESCONEXIÓN	SI	NO	PROGRAMADO	Rampa de carga de 0 MW a 203 MW y luego a 0 MW de la unidad 2 de Fortuna hacia el generador FORG2	Pruebas de rampa	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	104	36	04/09/2025	8:00	07/09/2025	17:00	DIARIO	FORG2	GENERADOR	34.5	Fortuna	NO	-	SIN DESCONEXIÓN	SI	NO	PROGRAMADO	Remoción de carga hasta 40. 30 y 203 MW la unidad 2 de Fortuna hacia el generador FORG2	Pruebas de carga	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	105	36	04/09/2025	9:00	05/09/2025	18:00	DIARIO	FORG2	GENERADOR	34.5	Fortuna	NO	-	SIN DESCONEXIÓN	SI	NO	PROGRAMADO	Pruebas de LT de Fortuna a 403 MW y 203 MW con variaciones de P reactiva +/-20% variación desde mínima hasta máxima P reactiva	Pruebas de potencia reactiva	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	106	36	04/09/2025	10:00	07/09/2025	19:00	DIARIO	FORG2	GENERADOR	34.5	Fortuna	NO	-	CON DESCONEXIÓN	SI	NO	PROGRAMADO	Rechazo de carga a 81 y 103 MW de LT de Fortuna luego de Mani mayor. Por apertura del interruptor y gas BMS	Rechazo de carga	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	107	36	06/09/2025	0:00	13/09/2025	0:00	CONTINUO	T2	TRANSFORMADOR	230/115	Cristóbal	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Inspección, limpieza y apriete buje 230kV	Se requieren los interruptores asociados al Transformador abiertos y sincronizados.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	108	36	06/09/2025	0:00	09/09/2025	0:00	CONTINUO	230-54A	LÍNEA	230	Cristóbal	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento Pólitos Línea 230-54	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	109	37	08/09/2025	7:00	14/09/2025	18:00	DIARIO	B de El Higo	BARRA	230	El Higo	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y registro de conexiones	Se necesita desconectar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	110	37	10/09/2025	0:00	13/09/2025	0:00	CONTINUO	230-55A	LÍNEA	230	Cristóbal	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento Pólitos Línea 230-55	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	111	38	15/09/2025	7:00	21/09/2025	18:00	DIARIO	A de Santa Rita	BARRA	115	Santa Rita	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y registro de conexiones	Se necesita desconectar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	112	38	20/09/2025	0:00	27/09/2025	0:00	CONTINUO	T1 / T5	TRANSFORMADOR	230/115	Cristóbal	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Inspección, limpieza y apriete buje 230kV	Se requieren los interruptores asociados al Transformador abiertos y sincronizados.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	113	39	22/09/2025	7:00	28/09/2025	18:00	DIARIO	B de Santa Rita	BARRA	115	Santa Rita	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y registro de conexiones	Se necesita desconectar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	114	39	27/09/2025	5:00	28/09/2025	20:00	DIARIO	A de Catón 2	BARRA	115	Catón 2	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO ANUAL DE PROTECCIONES DE LINEA 115-18 A 115-32	Se necesita desconectar la barra.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	115	40	29/09/2025	7:00	05/10/2025	18:00	DIARIO	A de Gómezs	BARRA	115	Gómezs	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y registro de conexiones	Se necesita desconectar la barra.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	116	40	01/10/2025	8:00	01/10/2025	16:00	DIARIO	230-14B	LÍNEA	230	Valadero - San Bartolo	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento pólitos 230-14B San Bartolo	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	117	40	02/10/2025	0:00	04/10/2025	0:00	CONTINUO	T1	TRANSFORMADOR	230/115	Panamá	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Muestreo semestral de aceite, Inspección y pruebas eléctricas Transformador T1	Se requieren los interruptores asociados al Transformador abiertos y sincronizados.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	118	40	04/10/2025	0:00	11/10/2025	0:00	CONTINUO	T3	TRANSFORMADOR	230/115	Cristóbal	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Inspección, limpieza y apriete buje 230kV	Se requieren los interruptores asociados al Transformador abiertos y sincronizados.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	119	41	06/10/2025	0:00	11/10/2025	0:00	CONTINUO	T2	TRANSFORMADOR	230/115	Panamá	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Muestreo semestral de aceite, Inspección y pruebas eléctricas Transformador T2	Se requieren los interruptores asociados al Transformador abiertos y sincronizados.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	120	42	15/10/2025	0:00	18/10/2025	0:00	CONTINUO	T3	TRANSFORMADOR	230/115	Panamá	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Muestreo semestral de aceite, Inspección y pruebas eléctricas Transformador T3	Se necesita desconectar el transformador y sus interruptores asociados.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	121	42	14/10/2025	8:00	14/10/2025	16:00	DIARIO	230-6A	LÍNEA	230	Llano Sánchez - Bella Vista	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento pólitos 230-6A Llano Sánchez	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	122	42	15/10/2025	8:00	15/10/2025	16:00	DIARIO	230-15B	LÍNEA	230	Valadero - San Bartolo	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento pólitos 230-15B San Bartolo	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	
CND-ETESA	123	44	01/11/2025	3:00	04/11/2025	8:00	CONTINUO	A de El Coco	BARRA	230	El Coco	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Separación de la seccionadora 25A21 del punto común, asociado a la línea 230-56 en la subestación Páramo 2	Se necesita desconectar la barra.	La unit. 25A21 según conectada en la subestación Páramo 2 solo para evacuar toda la energía producida del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Páramo 2 de 120MW	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	124	44	01/11/2025	3:00	04/11/2025	8:00	CONTINUO	A de El Coco	BARRA	230	El Coco	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas de Estabilidad, Inspección y FOR BARRA "X", Pruebas de Energización de Barra "X" y El Coco, Pruebas de Energización de Línea 230-56 y Pruebas de Energización de Línea 1.16 Páramo 2	Se necesita desconectar la barra.	Pruebas requeridas para avanzar los 120 MW de la Planta Solar Fotovoltaica Páramo 2 por la línea 230-54	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR
CND-ETESA	125	47	16/11/2025	3:00	20/11/2025	8:00	DIARIO	230-18	LÍNEA	230	Fortuna - Quequepalen	NO	-	CON DESCONEXIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento Transformadores de Corriente y de Potencia para Medición Comercial de Línea 230-18 en Fortuna	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	NO	APROBADO	MEJOR	

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025

CND-ETESA	126	47	22/11/2025	3:00	25/11/2025	8:00	CONTINUO	8 de El Coco	BARRA	230	El Coco	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Separación de la seccionadora 21821 del punto común, asociada a la línea 230-57 y la subestación Perennom 2	Se necesita desconectar la barra	La vec. 21821 se conectará a la misma nave 2 en la subestación Perennom 2 para evacuar la energía del proyecto Planta Solar fotovoltaica Perennom 2 de 230KV	N/A	Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR	
CND-ETESA	127	47	22/11/2025	3:00	25/11/2025	8:00	CONTINUO	8 de El Coco	BARRA	230	El Coco	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas de Estabilidad, inyección y FCB BARRA "B", Prueba de Integración de barra "B" y El Coco, Pruebas de Integración de Línea 230-57 y Pruebas de Integración de la nueva Nave 2 SE Perennom 2	Se necesita desconectar la barra	Pruebas requeridas para energizar los 120 MW del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Perennom 2 por la línea 230-57	N/A	Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR	
CND-ETESA	128	48	26/11/2025	3:00	27/11/2025	8:00	DIARIO	230-20A	LÍNEA	230	Fortuna - La Esperanza	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento Transformadores de Corriente y de Potencial para Medición Comercial de línea 230-20A en Fortuna	N/A	N/A	Se necesita la línea abierta y alertada en ambos extremos.	N/A	Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR
CND-ETESA	129	49	02/12/2025	6:00	31/01/2026	18:00	CONTINUO	8 de El Coco	BARRA	230	El Coco	NO	-	SIN DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Prueba de energización del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Perennom 2 y puesta en Generación en Prueba	Se necesita desconectar la barra	La operación de Generación en Prueba será por un periodo de dos meses continuos	N/A	Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo	N/A	NO	NO	NO	NO	AFRIBADO	MEJOR	
DOCSF-KC	1	3	14/01/2025	7:00	14/01/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Río Claro enfase de Barroa 230 KV	INTERRUPTOR	230	Rio Claro	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento general, pruebas electricas.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	2	3	16/01/2025	7:00	16/01/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Palmar enfase de Barroa 230 KV	INTERRUPTOR	230	Palmar	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento general, pruebas electricas.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	3	6	04/02/2025	7:00	04/02/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Palmar Barra A 230KV	BARRA	230	Palmar	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra. Pruebas al sistema de protección. Sustitución de aisladores por obsolescencia y quemados, y herrajes por corrosión LT Palmar-San Isidro.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	4	8	18/02/2025	7:00	19/02/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV San Isidro Rio Macho	LÍNEA	230	San Isidro/Rio Macho	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas al sistema de protección. Sustitución de aisladores por obsolescencia y herrajes por corrosión.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	5	6	06/02/2025	7:00	06/02/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Cahula Changuarola	LÍNEA	230	Cahula/Changuarola	SI	Control suplementario	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas al sistema de protección. Sustitución de grapas paralelas por mangas de compresión.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	Limita transformacion normaladas	N/A	SI	SI	SI	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	6	9	27/02/2025	7:00	27/02/2025	17:00	CONTINUO	LT18KV Cónceva Rio Macho	LÍNEA	138	Cónceva/Rio Macho	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadora de línea, puesta a tierra y derivación.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	7	10	04/03/2025	7:00	06/03/2025	18:00	CONTINUO	LT230KV Palmar Rio Claro 2	LÍNEA	230	Palmar/Rio Claro	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento completo y pruebas electricas a equipo primario. Reparación de fallas encontradas en OPGW, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	8	11	11/03/2025	7:00	13/03/2025	18:00	CONTINUO	LT230KV Palmar Parita	LÍNEA	230	Palmar/Parita	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento completo y pruebas electricas a equipo primario. Reparación de fallas encontradas en OPGW, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	9	12	18/03/2025	7:00	19/03/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Parita Tarabaca	LÍNEA	230	Parita/Tarabaca	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas electricas a transformadores de instrumento y eliminación de puntos calientes con empalmes en T.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	10	15	08/04/2025	7:00	08/04/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Turbaca Barra 138 KV	BARRA	138	Turbaca	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra. Pruebas al sistema de protección. Cambio de aisladores por obsolescencia LT Turbaca Cachi.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	11	17	24/04/2025	7:00	24/04/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Tajar Piriri	LÍNEA	230	Tajar/Piriri	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas al sistema de protección. Pruebas electricas a transformadores de instrumentos.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	12	18	28/04/2025	8:00	02/05/2025	17:00	CONTINUO	Subestación La Caja autotransformador #3	AUTOTRANSFORMADOR	230/138	La Caja	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas electricas y funcionales a las protecciones y modulos del autotransformador	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	13	19	06/05/2025	7:00	08/05/2025	18:00	CONTINUO	LT230KV Parita Jacó	LÍNEA	230	Parita/Jacó	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento completo y pruebas electricas a equipo primario. Reparación de fallas encontradas en OPGW, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	14	20	13/05/2025	7:00	14/05/2025	18:00	CONTINUO	LT230KV Rio Claro Domonival	LÍNEA	230	Rio Claro/Domonival	SI	Control suplementario	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de fallas encontradas en OPGW, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	Limita transformacion normaladas	N/A	SI	SI	SI	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	15	20	15/05/2025	7:00	15/05/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Parita Piriri	LÍNEA	230	Parita/Piriri	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas electricas a transformadores de instrumento.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	16	20	16/05/2025	8:00	16/05/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Tarabaca Lindora 2	LÍNEA	230	Tarabaca/Lindora	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación y correctivo para rayas preventas fallas por descargas atmosféricas	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	17	22	28/05/2025	22:00	29/05/2025	6:00	CONTINUO	LT138KV Caca La Caja LT138KV Caca Gaitia	LÍNEA	138	La Caja/Caca/Gaitia	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Instalación de nuevas estructuras ya que los postes de mallas se encuentran en mal estado	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	18	23	04/06/2025	7:00	04/06/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Trapiche Buenavista	LÍNEA	230	Trapiche/Buenavista	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadora de línea, puesta a tierra y derivación.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	19	23	05/06/2025	8:00	05/06/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Lindora enfase de Barroa 230 KV	INTERRUPTOR	230	Lindora	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional al Interruptor pruebas electricas, verificación de cables analógicos, planes funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	20	24	08/06/2025	8:00	10/06/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Lindora Gaitia	LÍNEA	230	Lindora/Gaitia	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Prueba funcional de protección, revisión de planes y parametrización.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	21	24	12/06/2025	7:00	12/06/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Corobici Cafes	LÍNEA	230	Corobici/Cafes	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación por problemas de corrosión en herrajes y aislamiento.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	22	25	16/06/2025	8:00	20/06/2025	17:00	CONTINUO	Subestación La Caja autotransformador #3	AUTOTRANSFORMADOR	230/138	La Caja	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas electricas y funcionales a las protecciones y modulos del autotransformador	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	23	25	18/06/2025	7:00	18/06/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Cafes Garabito	LÍNEA	230	Cafes/Garabito	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas electricas a transformadores de instrumento. Cambio de jumpers en LT Cafes Garabito.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	24	25	21/06/2025	8:00	22/06/2025	17:00	CONTINUO	Subestación La Caja Barra B 138 KV	BARRA	138	La Caja	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Prueba funcional de protección R78, revisión de planes y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de medición, control por preprograma, ensayos de potencia.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	25	26	25/06/2025	8:00	26/06/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Tarabaca Lindora 1	LÍNEA	230	Tarabaca/Lindora	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Prueba funcional de protección, revisión de planes y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de medición, control por preprograma, ensayos de potencia.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	26	27	01/07/2025	7:00	02/07/2025	18:00	CONTINUO	LT230KV Cafes Jacó	LÍNEA	230	Cafes/Jacó	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de fallas encontradas en OPGW, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	27	27	02/07/2025	22:00	03/07/2025	6:00	CONTINUO	LT138KV Caca La Caja LT138KV Caca Gaitia	LÍNEA	138	La Caja/Caca/Gaitia	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Instalación de nuevas estructuras ya que los postes de mallas se encuentran en mal estado	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	28	27	05/07/2025	7:00	06/07/2025	17:00	CONTINUO	Subestación La Caja Barra B 230 KV	BARRA	230	La Caja	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional a la R78 verificación operativa de la protección revisión de planes y parametrización. Pruebas de medición, verificación de alarmas e indicaciones.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	29	28	08/07/2025	7:00	10/07/2025	18:00	CONTINUO	LT230KV Jacó Parita	LÍNEA	230	Parita/Jacó	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Se realiza cambio de unidad concentrador de datos, SEI-1102 por un SEI-3555, cable de ajustes y datos.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	30	28	08/07/2025	7:00	10/07/2025	18:00	CONTINUO	LT230KV Parita Palmar	LÍNEA	230	Parita/Palmas Blancas	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Se realiza cambio de unidad concentrador de datos, SEI-1102 por un SEI-3555, cable de ajustes y datos.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	31	28	13/07/2025	6:00	14/07/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Tajoja Palmas Blancas	LÍNEA	230	Tajoja/Palmas Blancas	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación por problemas de corrosión en herrajes. Revisión funcional y mantenimiento a módulos relacionados.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	32	29	25/07/2025	7:00	17/07/2025	18:00	CONTINUO	LT230KV Parita Palmar	LÍNEA	230	Parita/Palmas	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Se realiza cambio de unidad concentrador de datos, SEI-1102 por un SEI-3555, cable de ajustes y datos.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	33	29	15/07/2025	7:00	17/07/2025	18:00	CONTINUO	LT230KV Palmar Rio Claro	LÍNEA	230	Palmar/Rio Claro	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Se realiza cambio de unidad concentrador de datos, SEI-1102 por un SEI-3555, cable de ajustes y datos.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	34	29	18/07/2025	8:00	18/07/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Tarabaca Barra A 230 KV	BARRA	230	Tarabaca	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional a la R78 verificación operativa de la protección revisión de planes y parametrización. Pruebas de medición, verificación de alarmas e indicaciones.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	35	28	12/07/2025	6:00	12/07/2025	17:00	CONTINUO	LT230KV Tajoja Palmas Blancas	LÍNEA	230	Tajoja/Palmas Blancas	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación por problemas de corrosión en herrajes. Revisión funcional y mantenimiento a módulos relacionados.	Apertura y puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	No	No	No	No	AFRIBADO	MEJOR		
DOCSF-KC	36	29	20/07/2025	7:00	20/07/2025	17:00																								

**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025**

DOCSF-KC	41	31	28/01/2025	8:00	28/07/2025	17:00	CONTINUO	Subestación San Miguel enlace de barra 230 kV	INTERRUPTOR	230	San Miguel	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional al interruptor pruebas eléctricas, verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	42	31	30/01/2025	7:00	30/07/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Main Cahuita	LÍNEA	230	Main Cahuita	SI	Control suplementario	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas de sistema de protección. Sustitución de grapas paralelas por mangas de compresión.	Apertura y puesta a tierra	N/A	Límite transformador reparado	N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	43	31	30/01/2025	22:00	31/07/2025	6:00	CONTINUO	LT138kV Caca La Caca LT138kV Caca Gaita	LÍNEA	138	La Caca/Caca/Gaita	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Instalación de nuevas estructuras ya que los postes de madera se encuentran en mal estado	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	44	31	01/08/2025	6:00	01/08/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Yelba Barra B 230 kV	BARRA	230	Turbina	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional a la RTR certificación operativa de la protección revisión de planos y parametrización. Pruebas de modificaciones verificación de alarmas e indicaciones.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	45	31	01/08/2025	7:00	01/08/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Miravalles Magenta	LÍNEA	230	Miravalles/Magenta	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	46	32	04/08/2025	7:00	08/08/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Río Macho estacionamiento #1	AUTO TRANSFORMADOR	230/138	Río Macho	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento y pruebas eléctricas. Pruebas al sistema de protección.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	47	32	05/08/2025	7:00	05/08/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV San Miguel Línea 1	LÍNEA	230	San Miguel/Línea 1	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación por daño de conductores (Palmas roventadas)	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	48	32	06/08/2025	6:00	06/08/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Cafes Liberia	LÍNEA	230	Cafes/Liberia	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de hilo guarda OPGW.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	49	33	17/08/2025	8:00	17/08/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Venecia Torio	LÍNEA	230	Venecia/Torio	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de herrajes por corrosión	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	50	34	18/08/2025	7:00	18/08/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV General Lezuello	LÍNEA	230	General/Lezuello	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a secundarios de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección. Sustitución de grapas paralelas por mangas de compresión.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	51	34	20/08/2025	22:00	21/08/2025	6:00	CONTINUO	LT138kV Caca La Caca LT138kV Caca Gaita	LÍNEA	138	Caca/La Caca/Gaita	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Instalación de nuevas estructuras ya que los postes de madera se encuentran en mal estado	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	52	34	21/08/2025	7:00	21/08/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV General Cariblanco	LÍNEA	230	General/Cariblanco	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a secundarios de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección. Sustitución de grapas paralelas por mangas de compresión.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	53	35	27/08/2025	6:00	27/08/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Liberia Amayo	LÍNEA	230	Liberia/Amayo	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparaciones en torres por deterioro.	Apertura y puesta a tierra	N/A	Límite transformador reparado	N/A	SI	SI		AFIRMADO	MAJOR
DOCSF-KC	54	35	28/08/2025	8:00	29/08/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Línea 2 Turbaca 2	LÍNEA	230	Línea 2/Turbaca 2	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas funcional de protecciones 21L, RFL, UL, revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por parafusos, empalmes.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	55	35	31/08/2025	6:00	31/08/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Palas Liberia	LÍNEA	230	Palas/Liberia	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de hilo guarda OPGW.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	56	36	07/09/2025	7:00	07/09/2025	18:00	CONTINUO	LT230kV Río Claro Domercal	LÍNEA	230	Río Claro/Domercal	SI	Control suplementario	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de hélices roventadas en OPGW, retiro de ródos, limpieza o reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra	N/A	Límite transformador reparado	N/A	SI	SI		AFIRMADO	MAJOR
DOCSF-KC	57	37	08/09/2025	8:00	12/09/2025	17:00	CONTINUO	Subestación La Caca autotransformador #1	AUTO TRANSFORMADOR	230/138	La Caca	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas eléctricas y funcionales a las protecciones y módulos	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	58	37	08/09/2025	8:00	08/09/2025	17:00	CONTINUO	Subestación La Caca Barra A 230kV	BARRA	230	La Caca	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional a la RTR certificación operativa de la protección revisión de planos, parametrización. Pruebas de modificaciones verificación de alarmas e indicaciones.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	59	37	13/09/2025	7:00	13/09/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Torio Cariblanco	LÍNEA	230	Torio/Cariblanco	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de herrajes por corrosión	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	60	38	19/09/2025	7:00	19/09/2025	17:00	CONTINUO	LT138kV Cachi Angatura	LÍNEA	138	Cachi/Angatura	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a secundarios de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección. Cambio de aisladores por obsolescencia	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	61	39	23/09/2025	7:00	23/09/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Cachi Barra A 138 kV	BARRA	138	Cachi	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en secundarios de barra. Pruebas al sistema de protección LT Cachi Río Macho y cambio de aisladores por obsolescencia. De LT Substn Cachi en sistema Substn	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	62	39	24/09/2025	22:00	25/09/2025	6:00	CONTINUO	LT138kV Caca La Caca LT138kV Caca Gaita	LÍNEA	138	Caca/La Caca/Gaita	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Instalación de nuevas estructuras ya que los postes de madera se encuentran en mal estado	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	63	39	25/09/2025	7:00	25/09/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Cachi Barra B 138 kV	BARRA	138	Cachi	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en secundarios de barra.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	64	39	27/09/2025	7:00	27/09/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Angatura Barra A 138 kV	BARRA	138	Angatura	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en secundarios de barra principal. Mantenimiento, ajuste, lubricación y pruebas a secundarios de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	65	41	06/10/2025	7:00	06/10/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Corobici enlace de barra 230 kV	INTERRUPTOR	230	Corobici	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional al interruptor de potencia.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	66	41	07/10/2025	7:00	07/10/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Reventado Torio	LÍNEA	230	Reventado/Torio	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento, ajuste, lubricación y pruebas a secundarios de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	67	41	08/10/2025	8:00	09/10/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Palas Blanca Ciudad Quindío	LÍNEA	230	Palas Blanca/Ciudad Quindío	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas funcional de protecciones 21L, RFL, UL, revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por parafusos, empalmes, indicaciones y alarmas.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	68	42	14/10/2025	7:00	14/10/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Río Macho Tejer	LÍNEA	230	Río Macho/Tejer	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento, ajuste, lubricación y pruebas a secundarios de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	69	43	21/10/2025	7:00	21/10/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Río Macho Torio	LÍNEA	230	Río Macho/Torio	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento, ajuste, lubricación y pruebas a secundarios de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	70	43	22/10/2025	7:00	22/10/2025	18:00	CONTINUO	LT230kV Cafes La Virgen	LÍNEA	230	Cafes/La Virgen	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de hélices roventadas en OPGW, retiro de ródos, limpieza o reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra	N/A	Límite transformador reparado	N/A	SI	SI		AFIRMADO	MAJOR
DOCSF-KC	71	43	24/10/2025	7:00	24/10/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Angatura Barra B 138kV	BARRA	138	Angatura	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en secundarios de barra principal. Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a secundarios de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	72	44	28/10/2025	7:00	28/10/2025	18:00	CONTINUO	LT230kV Cafes Jacó	LÍNEA	230	Cafes/Jacó	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de hélices roventadas en OPGW, retiro de ródos, limpieza o reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	73	44	29/10/2025	7:00	29/10/2025	18:00	CONTINUO	LT230kV Jacó Parrita	LÍNEA	230	Jacó/Parrita	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de hélices roventadas en OPGW, retiro de ródos, limpieza o reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	74	49	02/12/2025	8:00	03/12/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV San Miguel Línea 2	LÍNEA	230	San Miguel/Línea 2	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas funcional de protecciones 21L, RFL, UL, revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por parafusos y empalmes.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	75	45	04/12/2025	7:00	04/12/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Trapiche Main	LÍNEA	230	Trapiche/Main	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento, ajuste, lubricación y pruebas a secundarios de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección. Sustitución de grapas paralelas por mangas de compresión.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	76	45	06/12/2025	7:00	06/12/2025	17:00	CONTINUO	LT230kV Trapiche Lezuello	LÍNEA	230	Trapiche/Lezuello	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento, ajuste, lubricación y pruebas a secundarios de línea, puesta a tierra y derivación.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	77	46	11/12/2025	7:00	11/12/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Main Barra A 230 kV	BARRA	230	Main	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Conexión de secundarios de barra del nuevo módulo de Resuma A 230 kV. Mantenimiento a secundarios de barra.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	78	46	12/12/2025	7:00	12/12/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Main Barra B 230 kV	BARRA	230	Main	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Conexión de secundarios de barra del nuevo módulo transformador 2 lado 230 kV. Mantenimiento a secundarios de barra.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	79	47	18/12/2025	7:00	18/12/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Main Barra C 138 kV	BARRA	138	Main	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las secundarios de barra.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	80	47	20/12/2025	7:00	20/12/2025	17:00	CONTINUO	Subestación Main Barra B 238 kV	BARRA	138	Main	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las secundarios de barra.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	81	48	24/12/2025	8:00	24/12/2025	17:00	CONTINUO	Subestación La Caca Barra A 138 kV	BARRA	138	La Caca	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional de RTR, revisión de planos y parametrización. Pruebas de modificación y verificación de alarmas e indicaciones.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR
DOCSF-KC	82	48	29/12/2025	7:00	29/12/2025	18:00	CONTINUO	LT230kV Parrita Palmir	LÍNEA	230	Parrita/Palmir	NO	-	CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de hélices roventadas en OPGW, retiro de ródos, limpieza o reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra	N/A		N/A	No	NO		AFIRMADO	MEJOR



SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025

UT	42	24	15/06/2025	8:00	15/06/2025	14:00	CONTINUO	SMAR-115, 115-SBAR-115, 115-1	LÍNEA	115	San Martín y San Bartolo	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de la subestación San Bartolo							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	43	24	15/06/2025	8:00	15/06/2025	14:00	CONTINUO	SMAR-115, 115-SBAR-115, 115-2	LÍNEA	115	San Martín y San Bartolo	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de la subestación San Bartolo							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	44	26	29/06/2025	8:30	29/06/2025	14:30	CONTINUO	NCUS-115, 115-VOLC-115, 115-1	LÍNEA	115	Nuevo Cuscatlán y El Volcán	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones <b>Nuevo Cuscatlán y El Volcán</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	45	27	06/07/2025	8:30	06/07/2025	14:30	CONTINUO	NCUS-115, 115-VOLC-115, 115-2	LÍNEA	115	Nuevo Cuscatlán y Santa Tomás	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones <b>Nuevo Cuscatlán y Santa Tomás</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	46	28	13/07/2025	8:30	13/07/2025	14:30	CONTINUO	SOYA-115, 115-NEA-115, 115-1	LÍNEA	115	Soyapango y Nejapa	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación <b>Nejapa</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	47	28	13/07/2025	9:00	13/07/2025	15:00	CONTINUO	ACAI-115, 115-SONS-115, 115-1	LÍNEA	115	Acapitla y Sonsonate	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación <b>Sonsonate</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	48	29	20/07/2025	9:00	20/07/2025	15:00	CONTINUO	ACAI-115, 115-SONS-115, 115-2	LÍNEA	115	Acapitla y Sonsonate	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación <b>Sonsonate</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	49	30	27/07/2025	9:00	27/07/2025	15:00	CONTINUO	SONS-115, 115-ALCO-115, 115-1	LÍNEA	115	Sonsonate y Alcos	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones <b>Sonsonate y Alcos</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	50	32	10/08/2025	8:30	10/08/2025	14:30	CONTINUO	SOYA-115, 115-SMAR-115, 115-1	LÍNEA	115	Soyapango y San Martín	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación <b>San Martín</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	51	33	12/08/2025	9:00	12/08/2025	15:00	CONTINUO	NEJAPA, Barra No. 1 de 230 kV	BARRA	230	Nejapa	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	52	33	14/08/2025	9:00	14/08/2025	15:00	CONTINUO	NEJAPA, Barra No. 2 de 230 kV	BARRA	230	Nejapa	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	53	33	17/08/2025	9:00	17/08/2025	15:00	CONTINUO	CHIN-115, 115-TECO-115, 115-1	LÍNEA	115	Chichontepic y Tecolula	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación <b>Tecolula</b>	Será necesario andar y elevar la línea L7-28 9:00 en el extremo de la subestación Chichontepic						NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	54	33	17/08/2025	8:00	17/08/2025	14:00	CONTINUO	NEA_TR-3-Autotransformador-3	TRANSFORMADOR	230	Nejapa	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de seccionadores asociados al autotransformador No. 1	Está disponible el autotransformador 37472 para el suministro de la carga						NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	55	34	24/08/2025	9:30	24/08/2025	15:30	CONTINUO	SNOW-115, 115-SMG-115, 115-1	LÍNEA	115	5 de Noviembre y San Rafael Cedros	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	56	36	07/09/2025	8:30	07/09/2025	15:30	CONTINUO	115S-115, 115-SMA-115, 115-1	LÍNEA	115	15 de Septiembre y San Rafael Cedros	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	57	36	07/09/2025	9:00	07/09/2025	16:00	CONTINUO	ALHUA-115, 115-SONS-115, 115-1	LÍNEA	115	Alhuachapán y Sonsonate	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación <b>Sonsonate</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	58	38	20/09/2025	8:00	20/09/2025	15:00	CONTINUO	ALHUA-230, 230-NEA-230, 230-1	LÍNEA	115	Alhuachapán y Nejapa	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones <b>Alhuachapán y Nejapa</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	59	38	21/09/2025	8:30	21/09/2025	15:30	CONTINUO	ALHUA-115, 115-SANA-115, 115-1	LÍNEA	115	Alhuachapán y Santa Ana	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	60	38	21/09/2025	9:00	21/09/2025	16:00	CONTINUO	115S-230, 230-115S-230, 230-1	LÍNEA	230	15 de Septiembre y Nueva Esperanza	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre							SI	NO	SI		AFROBADO	MEJOR
UT	61	39	26/09/2025	8:00	26/09/2025	15:00	CONTINUO	NEJA-115, 115-SMA-115, 115-1	LÍNEA	115	Nejapa y San Matías	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones <b>Nejapa y San Matías</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	62	39	26/09/2025	8:30	26/09/2025	15:30	CONTINUO	TECO-115, 115-QDIA-115, 115-1	LÍNEA	115	Tecolula y Oxatán	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones <b>Tecolula y Oxatán</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	63	40	04/10/2025	7:00	05/10/2025	17:00	DIARIO	LVD-230, 230-AHU-LVD-230-1	LÍNEA	230	ALHUACHAPÁN Y LA VEGA II	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DE AISLADORES Y HERRAJERÍA	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS	SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES				SI	NO	SI		AFROBADO	MEJOR	
UT	64	40	09/10/2025	7:00	09/10/2025	19:00	CONTINUO	115S-115, 115-SMG-115, 115-1	LÍNEA	115	15 de Septiembre y San Miguel	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	65	41	12/10/2025	8:00	12/10/2025	16:00	CONTINUO	CGRA-115, 115-CHAL-115, 115-1	LÍNEA	115	Corrón Grande y Chalatenango	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones <b>Corrón Grande y Chalatenango</b>							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	66	41	12/10/2025	8:30	12/10/2025	13:30	CONTINUO	115S-115, 115-BER-115, 115-1	LÍNEA	115	15 de Septiembre y Berlín	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre	Será necesario andar y elevar la línea L7-18 22:00 en el extremo de la subestación Berlín						NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	67	42	18/10/2025	7:00	19/10/2025	17:00	DIARIO	ALHUA-230, 230-NEA-230, 230-2	LÍNEA	230	ALHUACHAPÁN Y NEJAPA	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DE AISLADORES Y HERRAJERÍA	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS	SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES				NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
UT	68	42	19/10/2025	6:00	19/10/2025	12:00	CONTINUO	BERL-115, 115-SMG-115, 115-1	LÍNEA	115	Berlín y San Miguel	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a la sección 2 de la barra de 115 kV de la subestación San Miguel	Será necesario andar y elevar la línea L7-21 34:00 en el extremo de la subestación Berlín						NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	69	42	19/10/2025	6:00	19/10/2025	12:00	CONTINUO	SMGS-115, 115-QDIA-115, 115-1	LÍNEA	115	San Miguel y Oxatán	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a la sección 2 de la barra de 115 kV de la subestación San Miguel							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	70	42	19/10/2025	6:00	19/10/2025	12:00	CONTINUO	SMGS-115, 115-HAU-115, 115-1	LÍNEA	115	San Miguel y Huastla	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento	Será necesario andar y elevar la línea L7-34 50:00 en el extremo de la subestación Huastla	Mantenimiento a la sección 2 de la barra de 115 kV de la subestación San Miguel				NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
UT	71	42	19/10/2025	6:00	19/10/2025	12:00	CONTINUO	LUN-115, 115-HAU-115, 115-1	LÍNEA	115	La Unión y Huastla	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento	Será necesario andar y elevar la línea L7-49 50:00 en el extremo de la subestación Huastla	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación La Unión				NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
UT	72	43	26/10/2025	8:00	26/10/2025	16:00	CONTINUO	SANA-115, 115-OPIC-115, 115-1	LÍNEA	115	Santa Ana y Opico	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Opico							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	73	43	26/10/2025	8:00	26/10/2025	16:00	CONTINUO	OPIC-115, 115-SONS-115, 115-1	LÍNEA	115	Opico y Sonsonate	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Opico							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	74	43	26/10/2025	8:00	26/10/2025	16:00	CONTINUO	OPIC-115, 115-SMA-115, 115-1	LÍNEA	115	Opico y San Matías	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento							NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	75	43	26/10/2025	9:00	26/10/2025	15:00	CONTINUO	BERL-115, 115-SMG-115, 115-1	LÍNEA	115	Berlín y San Miguel	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento	Será necesario andar y elevar la línea L7-21 34:00 en el extremo de la subestación Berlín						NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	76	45	08/11/2025	7:00	09/11/2025	17:00	DIARIO	115S-230, 230-NEA-230, 230-1	LÍNEA	230	NEJAPA Y 15 DE SEPTIEMBRE	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DE AISLADORES Y HERRAJERÍA	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS	SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES				NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
UT	77	45	09/11/2025	7:00	09/11/2025	17:00	DIARIO	115S-230, 230-NEA-230, 230-2	LÍNEA	230	NEJAPA Y 15 DE SEPTIEMBRE	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DE AISLADORES Y HERRAJERÍA	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS	SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES	SE SOLICITARÁ A LA EMPRESA TRANSFORMADORA ETICAL LA APERTURA DE LA LÍNEA				NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR
UT	78	46	11/11/2025	9:00	11/11/2025	15:00	DIARIO	15 de septiembre, Barra No. 1 de 230 kV	BARRA	230	15 DE SEPTIEMBRE	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DE SECCIONADOR ASOCIADO A LA BARRA	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS	SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES EN EL ÁREA DE TRABAJO				NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR	
UT	79	46	15/11/2025	8:00	15/11/2025	15:00	CONTINUO	INTER 4 Autotransformador No. 2 de 15 de Septiembre Barra No.2 de 230 kV	TRANSFORMADOR Y BARRA	230	15 de Septiembre	NO		CON DESCONECCIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV y seccionadores de 230 kV asociados al autotransformador No. 2	Está disponible el autotransformador 18471 para el suministro de la carga				NO	NO	NO		AFROBADO	MEJOR		
UT	80	46	16/11/2025</																											

**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025**

UT	84	49	06/12/2025	7:00	07/12/2025	17:00	DIARIO	ASC 8024_230-A 1556-ASC_230-1	LÍNEA	230	15 DE SEPTIEMBRE Y AGUA CALIENTE	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DE AISLADORES Y HERMALERA	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS						SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES	SI	NO	SI		APROBADO	MAYOR	
UT	85	47	28/12/2025	8:00	29/12/2025	16:00	CONTINUO	SOYA-115_115-NEA-115_115-1	LÍNEA	115	Soyapango y Nejapa	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de la subestación Soyapango								NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR	
UT	86	47	28/12/2025	8:00	29/12/2025	16:00	CONTINUO	SOYA-115_115-SOMA-115_115-1	LÍNEA	115	Soyapango y San Martín	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de la subestación Soyapango								NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR	
UT	87	49	07/12/2025	8:00	07/12/2025	15:00	CONTINUO	ACAJU-115_115-ATD-115_115-1	LÍNEA	115	Acajutla y Ateos	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento		Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de la subestación Acajutla						NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR	
UT	88	49	07/12/2025	8:00	07/12/2025	15:00	CONTINUO	EDP_19230_2- Autotransformador 46-1, EDP_19230- Autotransformador 46-2	TRANSFORMADOR	230	Acajutla	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a seccionadores de 115 y 230 KV asociados a los autotransformadores Nos. 1 y 2	Será necesario andar y armar los tramos de línea a 230 KV asociados al 13AT1 y 13AT2 en el extremo de la subestación EDP						NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR		
UT	89	50	14/12/2025	8:00	14/12/2025	15:00	CONTINUO	ACAJU-115_115-SOM-115_115-1	LÍNEA	115	Acajutla y Sonsonate	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 KV de la subestación Acajutla								NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR	
UT	90	50	14/12/2025	8:00	14/12/2025	15:00	CONTINUO	ACAJU-115_115-SOM-115_115-2	LÍNEA	115	Acajutla y Sonsonate	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 KV de la subestación Acajutla								NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR	
UT	91	50	14/12/2025	9:00	14/12/2025	17:00	CONTINUO	NEJA_TR_2- Autotransformador 46-2	TRANSFORMADOR	230	Nejapa	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga y pruebas de disparo por operación de dispositivos de protección interna		Está disponible el autotransformador 13AT1 para el suministro de la carga						NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR	
UT	92	24	14/06/2025	7:00	15/06/2025	17:00	CONTINUO	ASC 8024_230-A 1556-ASC_230-1	LÍNEA	230	15 DE SEPTIEMBRE	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	CAMBIO DE CONCENTRADOR EN LA SUBESTACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE POR RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y PRUEBAS ASOCIADAS	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS					SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES SI ASÍ SE REQUIERE			NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR
UT	93	24	14/06/2025	7:00	15/06/2025	17:00	CONTINUO	1556-230_230-NEJA-230_230	LÍNEA	230	15 DE SEPTIEMBRE	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	CAMBIO DE CONCENTRADOR EN LA SUBESTACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE POR RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y PRUEBAS ASOCIADAS	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS					SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES SI ASÍ SE REQUIERE			NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR
UT	94	25	22/06/2025	7:00	22/06/2025	17:00	DIARIO	1556-230_230-NEJA-230_230	LÍNEA	230	15 DE SEPTIEMBRE	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	CAMBIO DE CONCENTRADOR EN LA SUBESTACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE POR RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y PRUEBAS ASOCIADAS	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS					SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES SI ASÍ SE REQUIERE			NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR
UT	95	34	28/08/2025	7:00	28/08/2025	17:00	CONTINUO	150-230_230-A- AHUACHAPAN-230-1	LÍNEA	230	AHUACHAPAN	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	CAMBIO DE CONCENTRADOR EN LA SUBESTACIÓN AHUACHAPAN POR RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y PRUEBAS ASOCIADAS	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS					SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES SI ASÍ SE REQUIERE			NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR
UT	96	34	28/08/2025	7:00	28/08/2025	17:00	CONTINUO	AHUACHAPAN-230-NEJA-230_230-2	LÍNEA	230	AHUACHAPAN	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	CAMBIO DE CONCENTRADOR EN LA SUBESTACIÓN AHUACHAPAN POR RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y PRUEBAS ASOCIADAS	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS					SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES SI ASÍ SE REQUIERE			NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR
UT	97	35	31/08/2025	7:00	31/08/2025	17:00	DIARIO	AHUACHAPAN-230-NEJA-230_230-2	LÍNEA	230	AHUACHAPAN	NO		CON DESCONEJIÓN	NO	NO	PROGRAMADO	CAMBIO DE CONCENTRADOR EN LA SUBESTACIÓN AHUACHAPAN POR RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y PRUEBAS ASOCIADAS	APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS					SE COLOCARÁN PUESTAS A TIERRA LOCALES SI ASÍ SE REQUIERE			NO	NO	NO		APROBADO	MEJOR